

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE**

JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar

**PROJEKAT:
AUTOCESTE NA KORIDORU Vc U FEDERACIJI BiH**

**IZVJEŠTAJ O DINAMICI PROJEKTA br.20
zaključno sa 31.03.2015. godine**

Mostar, april 2015. godine

SADRŽAJ

1. UVOD	4
1.1. O NAMA.....	4
1.2. OPIS PROJEKTA.....	5
2. UGOVORI O ZAJMU	8
3. PLAN NABAVKE.....	9
4. GLAVNI PROJEKAT.....	13
5. EKSPROPRIJACIJA ZEMLJIŠTA.....	15
6. GRAĐEVINSKA DOZVOLA.....	16
7. PRIPREMNE AKTIVNOSTI ZA PROJEKTE IZGRADNJE	17
8. PROJEKTI IZGRADNJE.....	19
9. OKONČANI PROJEKTI.....	20
10. FINANSIJSKA POZICIJA.....	28
10.1. PLAĆANJE IZ EIB ZAJMA.....	28
10.2. PLAĆANJE IZ EBRD ZAJMA	36
10.3. PLAĆANJA IZ EIB ZAJMA FAZA II	51
10.4. PLAĆANJA IZ KWF ZAJMA	57
10.5. REKAPITULACIJA	58
10.6. IZVRŠENA PLAĆANJA IZ VLASTITIH SREDSTAVA	60
11. UTICAJ NA OKOLIŠ.....	69
12. PRILOG 1.....	70
DINAMIKA PROCEDURE ZA DOBIJANJE GRAĐEVINSKIH.....	70
DOZVOLA ZA PERIOD DO 31.03.2015. GODINE.....	70
12.1. STANJE SAGLASNOSTI ZA DIONICU VLAKOVO - LEPENICA POTREBNIH ZA PRIBAVLJANJE URBANISTIČKE SAGLASNOSTI I ODOBRENJA ZA GRAĐENJE SA DANOM 31.03.2015.....	71
12.2. STANJE SAGLASNOSTI ZA DIONICU LEPENICA – TARČIN POTREBNIH ZA PRIBAVLJANJE URBANISTIČKE SAGLASNOSTI I ODOBRENJA ZA GRAĐENJE SA DANOM 31.03.2015.....	72
12.3. STANJE SAGLASNOSTI ZA DIONICU SVILAJ – ODŽAK POTREBNIH ZA PRIBAVLJANJE URBANISTIČKE SAGLASNOSTI I ODOBRENJA ZA GRAĐENJE SA DANOM 31.03.2015.	73
12.4. STANJE SAGLASNOSTI ZA DIONICU SARAJEVO-BYPASS LOT 3 POTREBNIH ZA PRIBAVLJANJE URBANISTIČKE SAGLASNOSTI I ODOBRENJA ZA GRAĐENJE SA DANOM 31.03.2015.....	74
12.5. STANJE SAGLASNOSTI ZADIONICU TARČIN - ZUKIĆI POTREBNIH ZA PRIBAVLJANJE URBANISTIČKE SAGLASNOSTI I ODOBRENJA ZA GRAĐENJE SA DANOM 31.03.2015.	75
12.6. STANJE SAGLASNOSTI ZADIONICU ZUKIĆI – KONJIC POTREBNIH ZA PRIBAVLJANJE URBANISTIČKE SAGLASNOSTI I ODOBRENJA ZA GRAĐENJE SA DANOM 31.03.2015.	76

12.7.	STANJE SAGLASNOSTI ZA U DRIVUŠA – DONJA GRAČANICA POTREBNIH ZA PRIBAVLJANJE URBANISTIČKE SAGLASNOSTI I ODOBRENJA ZA GRAĐENJE SA DANOM 31.03.2015.....	77
12.8.	STANJE SAGLASNOSTI ZA COKP- VLAKOVO POTREBNIH ZA PRIBAVLJANJE URBANISTIČKE SAGLASNOSTI I ODOBRENJA ZA GRAĐENJE SA DANOM 31.03.2015.	78
12.9.	STANJE SAGLASNOSTI ZA DIONICU POČITELJ-ZVIROVIĆI POTREBNIH ZA PRIBAVLJANJE URBANISTIČKE SAGLASNOSTI I ODOBRENJA ZA GRAĐENJE SA DANOM 31.03.2015.....	79
12.10.	STANJE SAGLASNOSTI ZA PODDIONICU DOBOJ JUG(KARUŠE)-OZIMICE POTREBNIH ZA PRIBAVLJANJE URBANISTIČKE SAGLASNOSTI I ODOBRENJA ZA GRAĐENJE SA DANOM 31.03.2015.	80
13.	PRILOG 2	81
	Dinamika radova projekata izgradnje.....	81
13.1.	LOT 1: BILJEŠEVO – KAKANJ.....	82
13.2.	LOT 2: GORICA - BILJEŠEVO (TUNEL 1. MART – DUŽINE 2.964 M).....	84
13.3.	LOT 3: DRIVUŠA - GORICA	86
13.4.	LOT 7: KRAVICE – BIJAČA.....	88
13.5.	LOT 6: ZVIROVIĆI – KRAVICE.....	89
13.6.	LOT 2: PODDIONICA LEPENICA – SUHODOL	90
13.7.	LOT 2: PODDIONICA VLAKOVO – LEPENICA	91
13.8.	LOT 2: PODDIONICA SUHODOL – TARČIN.....	92
13.9.	LOT 1: PODDIONICA SVILAJ – ODŽAK	93
13.10.	LOT 2 : PODDIONICA KLOPČE - DRIVUŠA.....	94

1. UVOD

1.1. O nama

Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar (JP Autoceste FBiH) registrovano je u sudu u Mostaru, dana 28.10.2010. godine u skladu sa Zakonom o cestama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH", broj 12/10 i 16/10), Zakonom o privrednim društvima ("Službene novine FBiH", broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08 i 7/09) i Odlukom o statusnim pitanjima Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornosti Mostar, koju je donijela Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (Odluka V broj 593/10 od 1.7.2010.godine) na svojoj 149. sjednici održanoj 1. Jula 2010. godine u Sarajevu.

Djelatnosti JP Autoceste FBiH su definisane Statutom JP Autoceste FBiH kao poslovi i zadaci na autocestama i brzim cestama u Federaciji i to:

- ✓ priprema dugoročnih, srednjoročnih i godišnjih planova i programa razvoja, održavanje, zaštita, rekonstrukcija, izgradnja, obnova cesta i objekata na cestama kao i izvještaji o realizaciji tih planova i programa;
- ✓ obavljanje poslova održavanja i zaštite;
- ✓ investitorski poslovi za studije i projekte, obnovu, izgradnju, rekonstrukciju i održavanje na cestama i objektima;
- ✓ predlaganje finansijskih planova i poboljšanje načina prikupljanja sredstava namijenjenih za potrebe cesta;
- ✓ vođenje evidencije (baze podataka) cesta, objekata, saobraćajne signalizacije i opreme na cestama i katastra cestovnog zemljišnog pojasa;
- ✓ ustupanje radova na rekonstrukciji, izgradnji, obnovi i održavanju cesta;
- ✓ priprema i praćenje realizacije programa mjera i aktivnosti za unapređenje sigurnosti saobraćaja na cestama kojima upravlja;
- ✓ priprema podloga za dodjelu koncesija i osiguranje stručno-tehničkog nadzora;
- ✓ organizacija sistema naplate putarine;
- ✓ prikupljanje podataka i obavješćavanje javnosti o stanju cesta i načinu odvijanja saobraćaja;
- ✓ poduzimanje potrebnih mjera za očuvanje i zaštitu okoliša;
- ✓ organizovanje i pružanje usluga korisnicima autocesta i brzih cesta i dr.

Vlada Federacije FBiH je na svojoj sjednici održanoj 22.12.2010. godine, na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, donijela Odluku o imenovanju punomoćnika koji predstavljaju Skupštinu Društva u skladu sa Uredbom o vršenju ovlaštenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala i Odluku o imenovanju privremenog nadzornog odbora JP Autoceste FBiH („Službene novine FBiH“ broj 88/10).

Dana 28.12.2010. godine u prisustvu notara održana je sjednica Skupštine JP Autoceste FBiH na kojoj je usvojen Statut JP Autoceste FBiH. Istog dana održana je i sjednica privremenog Nadzornog

odbora JP Autoceste FBiH na kojoj je data saglasnost i usvojen Pravilnik o radu JP Autoceste FBiH i Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji poslova JP Autoceste FBiH.

Na ovaj način su se stekli svi uvjeti da sa 31.12.2010. godine prestane sa radom Federalna direkcija za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta i da od 01.01.2011. godine počne sa radom JP Autoceste FBiH.

U skladu sa odredbama Zakona o cestama Federacije FBiH, JP Autoceste FBiH preuzimaju svu opremu, uposlene i dokumentaciju Federalne direkcije za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta odnosno JP Autoceste FBiH su pravni sljednik Federalne direkcije za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta.

1.2. Opis projekta

Na konferencijama održanim na Kreti 1994 godine i u Helsinkiju 1997 godine, deset trans-europskih prometnih koridora su identificirani kao rute u Srednjoj i Istočnoj Europi koje zahtijevaju prioritetna ulaganja. Koridor V (pet), koji povezuje Kijev u Ukrajini sa Jadranskim morem preko Lvova i Budimpešte (Mađarska), bio je jedan od njih. Sastoji se od tri grane, a grana Vc slijedi europski pravac E73 od Budimpešte do Ploča (Hrvatska), preko Osijeka (Hrvatska) i Sarajeva (Bosna i Hercegovina). Na teritoriju Bosne i Hercegovine otpada najduži dio Vc grane ovog koridora. U ukupnoj dužini od oko 340 km, izgradnja autoceste Koridora Vc unaprijeđuje povezivanje BiH sa susjednim zemljama i poboljšava potencijal za privredni razvoj. Projekat ima snažnu podršku od vlade, a očekuje se da će omogućiti BiH bolju integraciju sa europskim ekonomskim i socijalnim strukturama.

Koridor Vc u BiH uključuje četiri glavne dionice (u vladinim dokumentima nazvanim kao "Lotovi"), kako slijedi:

- ✓ **Lot 1:** Svilaj na rijeci Sava (veza na Koridor X) - Doboj Jug;
- ✓ **Lot 2:** Doboj Jug - Sarajevo Jug (Tarčin);
- ✓ **Lot 3:** Sarajevo Jug (Tarčin) - Mostar Sjever;
- ✓ **Lot 4:** Mostar Sjever – Bijača na južnoj granici sa Hrvatskom.

Implementacija izgradnje autocesta u Bosni i Hercegovini je na entitetskom nivou. Vlada Federacije BiH je završila izgradnju 52 km na relaciji Jošanica – Bilješevo, kao i poddionica Kravice – Bijača uključujući granični prijelaz Bijača.

Dio koridora Vc, u dužini od 9 km (Sarajevska zaobilaznica) je završen i u junu ove godine pušten u promet. Projekat je finansiran sredstvima kredita od EIB, EBRD, OPEC, kao i vlastitim sredstvima JP Autoceste FBiH.

EIB i EBRD finansiraju četiri dionice unutar četiri gore navedena "Lota", koje su, od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, označene kao visoko prioritetne dionice. Te dionice su sljedeće:

- ✓ **Dionica 1:** Drivuša – Kakanj, dionica unutar Lota 2 (15,2 km);
- ✓ **Dionica 2:** Vlakovo – Tarčin, dionica unutar Lota 2 (20 km);
- ✓ **Dionica 3:** Počitelj – Bijača (južna granica sa Hrvatskom) unutar Lota 4 (20 km);
- ✓ **Dionica 4:** Odžak – Svilaj (sjeverna granica sa Hrvatskom) Lot 1 (10 km).

Dionica 1. se u cijelosti nalazi u jednom kantonu (Zeničko-Dobojski), prolazi kroz južni dio opštine Zenica i jugo-zapadni dio opštine Kakanj. Širinom od oko 60-70 metara, koridor prolazi kroz usku dolinu rijeke Bosna, koja se odlikuje valovitim padinama i minimalnim šumskim pokrivačem. Koridor Vc u Dionici 1 u velikoj mjeri slijedi postojeću infrastrukturu, uključujući i glavni put M17 i u nekim dijelovima željezničku prugu od Vrpolja do Sarajeva.

Dionica 2. se nalazi u dva kantona (90% u Sarajevskom, a 10% u Srednjobosanskom kantonu), prolazi zapadnim, a zatim južnim dijelom Sarajeva kroz urbano i industrijsko područje (Vlakovo i Rakovica) Kantona Sarajevo. Koridor, u ovom dijelu, započinje svoj put kroz planinska područja Federacije BiH. Dakle, ovaj dio će imati cca 6 km tunela. Na ovom pravcu će osim autoceste biti i postojeća magistralna cesta M17.

Dionica 3. je smještena u dva kantona (Hercegovačko-neretvanski i Zapadno-hercegovački) prolazeći kroz sjeverni i zapadni dio općine Čapljina i općine Ljubuški. Taj dio koridora Vc prema planovima će biti, također i dio Jadransko-jonske autoceste. To će poboljšati povezanost BiH sa Hrvatskom na jugu i sa Jadranskim morem.

Dionica 4. se u cijelosti nalazi u jednom kantonu (Posavski) i povezuje sjeverni dio BiH sa Hrvatskom i Koridorom X. Pored ovoga ona je i nastavak završenog dijela koridora Vc koji dolazi iz Mađarske i Hrvatska. Područje je uglavnom ravničarsko, te uz 660 metara dugim mostom preko rijeke Save i graničnog prelaza nema značajnih objekata na autocesti.

Do sada je u potpunosti izgrađeno i nalazi se u upotrebi 92 km autoceste, koji se odnose na poddionice: Kakanj – Zenica jug, Sarajevo sjever – Sarajevo zapad , dionica Sarajevo zapad – Tarčin, kao i dionica Zvirovići – Bijača (od petlje Međugorje do graničnog prijelaza Bijača.)

Dio izgradnje Koridora je također Zenička obilaznica (dionica od Drivuše do Donje Gračanice, duga 8 km unutar Lota 2). Ovaj dio se finansira dijelom iz Kuvajtskog Investicionog Fonda. Kreditni aranžman je potpisan 2009. godine u iznosu od 28.355.250,00 eura.



Plan autocesta i brzih cesta u BiH

2. UGOVORI O ZAJMU

U svrhu stvaranja stabilnog finansiranja, Javno preduzeće Autoceste Federacije BiH (Federalna direkcija za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta) je kontaktiralo međunarodne finansijske institucije za podršku projekata kroz ugovore o zajmu. Prvi zahtjevi su napravljeni u maju 2007. godine i do danas je potpisano šest ugovora o zajmu.

Prvi ugovor o zajmu je potpisan u oktobru 2008. godine sa EBRD-om u iznosu od **180 miliona Eura** za sljedeće dionice:

- | | |
|--|-----------------|
| ✓ Dionica Kakanj – Drivuša | 60 miliona Eura |
| ✓ Dionica Vlakovo – Tarčin | 60 miliona Eura |
| ✓ Dionice Počitelj – Bijača i Svilaj – Odžak | 60 miliona Eura |

Drugi Ugovor o zajmu je potpisan u decembru 2008. godine sa EIB-om u iznosu od **75 miliona Eura** za:

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| ✓ Dionica Kakanj – Drivuša | 75 miliona Eura |
|----------------------------|-----------------|

Treći Ugovor o zajmu je potpisan 22.08.2012.godine sa EIB-om u iznosu od **166 miliona Eura** za:

- ✓ Dionica Vlakovo – Tarčin
- ✓ Dionica Svilaj – Odžak

Četvrti Ugovor o zajmu je potpisan u novembru 2009. godine sa Kuwait Fund for Arab Economic Development (KFAED) u iznosu od 28.355.250,00 Eura za:

- ✓ Dionica Donja Gračanica – Drivuša, poddionica Drivuša – Klopče

Peti Ugovor o zajmu je potpisan u septembru 2014.godine sa OPEC Fondom za međunarodni razvoj (OFID) u iznosu od cca 60 miliona Eura (kreditna linija A – 24 miliona Eura; kreditna linija B – 48 miliona \$) za:

- ✓ Dionica Donja Gračanica – Drivuša, poddionica Klopče – Donja Gračanica

Šesti Ugovor o zajmu je potpisan 11.novembra 2014. godine sa EIB-om u iznosu od 100 miliona Eura za:

- ✓ Dionica Počitelj – Bijača

3. PLAN NABAVKE

Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine je pripremio očekivani plan nabavke. Procijenjene su planirane vrijednosti, ali stvarne vrijednosti će se utvrditi nakon završetka glavnog projekta i tenderske procedure. Ugovorene vrijednosti, te promjene vrijednosti ugovora potpisom addenduma date su detaljno u tački 8 i 9.

U dole navedenim tabelama su navedene i dionice koje su završene, a u cilju davanja sveobuhvatnih informacija o projektima.

Izraženo u hiljadama Eura

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Br.	Opis	Procjena	Finansirano od	Finansirano od ostalih	Ugovor	Ugovor	Nabavka	Tender	Ugovor	Ugovor
		Vrijednost ugovora	EBRD i EIB	Investitor	Iznos sa PDV-om	Tip	Metod	Pozivanje mjes./god.	Potpisivanje mjes./god.	Završetak mjes./god.
1	Drivuša-Kakanj projekat autoceste	3,200								
a	Bilješevo – Kakanj	1,600		JPAFBH,		Projektovanje		Jan-07	Okt-07	Nov-08
b	Drivuša - Gorica - Bilješevo	1,600		JPAFBH,		Projektovanje		Jan-07	Okt-07	Nov-08
2	Drivuša-Kakanj nadzor nad izgradnjom	6,500								
a	Bilješevo – Kakanj	1,800	EIB		2.878	Nadzor	Konkurentski	Maj-09	April-10	Okt-13 ¹
b	Gorica – Bilješevo	3,000	EBRD		3.345	Nadzor	Konkurentski	Maj-09	Juli-10	Okt-13 ²
c	Drivuša – Gorica	1,700	EIB		2.926	Nadzor	Konkurentski	Maj-09	Okt-10	Apr-14 ³
3	Drivuša-Kakanj izgradnja autoceste	128,500								
a	Bilješevo – Kakanj	41,000	EIB		61.693	Radovi	Otvoreni	Feb-09	April-10	Nov-11 ⁴
b	Gorica – Bilješevo	57,000	EBRD		Faza I 22.520 Faza II 31.925	Radovi	Otvoreni	Maj-09	Juni-10 April-11 Aug-12 Maj-13	Mar-13 Maj-14 ⁵
c	Drivuša – Gorica	30,500	EIB		36.670	Radovi	Otvoreni	Sep-09	Sep-10	Okt-12 ⁶

¹ Addendum 3 – produžen rok za pružanje usluga do maj-15

² Addendum 4 – produžen rok za pružanje usluga do aug-16

³ Addendum 3 – produžen rok za pružanje usluga do jul-16

⁴ Addendum 3 – produžen rok za završetak radova do maj-13

⁵ Addendum 2 – produžen rok za završetak radova za Fazu II do juli -14

⁶ Addendum 2 – produžen rok za završetak radova do jul-14

4	Vlakovo – Tarčin projekat autoceste	3,390								
a	Vlakovo – Lepenica	1,560		JPAFBH		Projektovanje	Konkurentski	Jan-08	Juni-08	Juni-10
b	Lepenica – Tarčin	1,830		JPAFBH		Projektovanje	Konkurentski	Jan-08	Juni-08	Juni-10
5	Vlakovo – Tarčin nadzor nad izgradnjom	7,500								
a	Vlakovo - Lepenica	3,000	EIB		3.949	Nadzor	Konkurentski	Sep-11	Dec-12	Aug-16 ⁷
b	Lepenica - Suhodol	1,500	EIB		3.523	Nadzor	Konkurentski	Sep-11	Aug-12	Apr-16 ⁸
c	Suhodol – Tarčin	3,000	EBRD		4.026	Nadzor	Konkurentski	Mart-11	Maj-12	Sep-16 ⁹
6	Vlakovo – Tarčin izgradnja autoceste	172,500								
a	Vlakovo - Lepenica	74,000	EIB		179.546	Radovi	Otvoreni	Aug-11	Dec-12	Aug-14 ¹⁰
b	Lepenica - Suhodol	41,500	EIB		75.169	Radovi	Otvoreni	Sep-11	Aug-12	Maj-14 ¹¹
c	Suhodol - Tarčin	57,000	EBRD		115.155	Radovi	Otvoreni	Nov-10	Maj-12	Sep-14 ¹²
7	Počitelj- Južna granica sa Hrvatskom projekat autoceste	2,500		MKTBIH		Nadzor	Konkurentski	Aug-07	Feb-08	April-11
8	Počitelj - Zvirovići projekat autoceste novi	2,000	EIB-grant		2.327	Projektovanje	Konkurentski	Juli-12	Okt-13	Dec-14 ¹³

⁷ Addendum 4 – produžen rok za pružanje usluga do feb-17

⁸ Addendum 3 – produžen rok za pružanje usluga do okt-16

⁹ Addendum 5 – produžen rok za pružanje usluga do nov-16

¹⁰ Addendum 1 – produžen rok za završetak radova do nov - 14

¹¹ Addendum 1 – produžen rok za završetak radova do okt-14

¹² Addendum 1 – produžen rok za završetak radova do okt-14

¹³ Addendum 2 – produžen rok za usluge projektovanja do mar-15

9	Počitelj – Bijača (južna granica sa Hrvatskom) nadzor nad izgradnjom	5,800								
a	Počitelj - Zvirovići LOT 1: petlja Počitelj – most Počitelj LOT 2: most Počitelj - Zvirovići	4,000	EIB			Nadzor	Konkurentski	Dec-14	Maj-15	Nov-19
b	Zvirovići - Bijača	1,800	EBRD		3.700	Nadzor	Konkurentski	Sep-10	Sep-11	Maj-14 ¹⁴
10	Počitelj – Bijača (južna granica sa Hrvatskom) izgradnja autoceste	154,200								
a	Počitelj – Zvirovići, LOT 1: petlja Počitelj – most Počitelj	40,000	EIB			Radovi	Otvoreni	Dec-14	Maj-15	Nov-17
b	Počitelj – Zvirovići, LOT 2: most Počitelj – Zvirovići	56,000	EIB			Radovi	Otvoreni	Dec-14	Maj-15	Nov-17
c	Zvirovići - Kravice	43,200	EBRD		61.620	Radovi	Otvoreni	Sep-10	Maj-12	Jan-14 ¹⁵
d	Kravice - Bijača	15,000	EBRD		29.818	Radovi	Otvoreni	Juli-10	Sep-11	Aug-12 ¹⁶
11	Svilaj (sjeverna granica sa Hrvatskom) - Odžak projekat autoceste	1,500		MKTBiH		Projektovanje	Konkurentski	Aug-07	Feb-08	Aug-11
12	Svilaj (sjeverna granica sa Hrvatskom) - Odžak nadzor nad izgradnjom	3,000	EIB		2.645	Nadzor	Konkurentski	Nov-11	Sep-13	Nov-16
13	Svilaj (sjeverna granica sa Hrvatskom) - Odžak izgradnja autoceste	31,000	EIB		83.822	Radovi	Otvoreni	Nov-11	Sep-13	Nov-14
14	Donja Gračanica – Klopče – izgradnja autoceste	138,000								
a	Drivuša - Klopče	28,000	KFAED		33,527	Radovi	Otvoreni	Apr-14	Sep-14	Mar-17
b	Klopče - Donja Gračanica	110,000	OPEC			Radovi	Otvoreni	Okt-14	Maj-14	Nov-17
15	Donja Gračanica – Klopče – nadzor nad izgradnjom	5,000								
a	Drivuša - Klopče	2,000	KFAED		2,538	Nadzor	Konkurentski	Apr-14	Sep-14	Mar-19
b	Klopče - Donja Gračanica	3,000	OPEC			Nadzor	Konkurentski	Okt-14	Maj-15	Nov-19
16	Eksproprijacija zemljišta	26,780		JPAFBH						
17	PDV (17%)	112,980		JPAFBH						
18	UKUPNO	150,350		JPAFBH, MKTBiH						
19	UKUPNO	654,000	EBRD i EIB i KFAED i OPEC							

Tabela 1. Plan nabavke

¹⁴ Addendum 3 – produžen rok za pružanje usluga do aug-16

¹⁵ Addendum 4 – produžen rok za završetak radova do feb-15

¹⁶ Addendum 3 – produžen rok za završetak radova do jun-13

* PDV obračunat na ukupan iznos budžeta (ne uključujući eksproprijaciju zemljišta)

Legenda:

MKTBiH – Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine

JPAFBH –Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine

4. GLAVNI PROJEKAT

Realizacija glavnog projekta je podijeljena na tri institucije. Razlog tome jeste da se glavni projekat počeo pripremati prije nego je u potpunosti uspostavljena Federalna direkcija za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta (Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine) i izvršena predaja svih radova koji se odnose na Koridor Vc.

Dakle, glavni projekat se priprema na sljedeći način:

Br.	Dionica	Investitor	Status	Napomena
1.	Vlakovo – Lepenica	JPACFBH	završeno	Dionica je u upotrebi.
2.	Lepenica – Tarčin	JPACFBH	završeno	Dionica je u upotrebi.
3.	Dionica Kakanj – Drivuša, poddionica Gorica – Drivuša i Bilješevo – Gorica	JPACFBH	završeno	Dionica je u upotrebi.
4.	Dionica Kakanj – Drivuša, poddionica Kakanj – Bilješevo	JPCFBH	završeno	Dionica je u upotrebi.
5.	Dionica Svilaj - Odžak	MKTBiH	završeno	Dionica je u izgradnji.
6.	Dionica Zvirovići - Bijača	MKTBiH	završeno	Dionica je u upotrebi.
7.	Dionica Tarčin – Konjic	JPACFBH	završeno	Podijeljena na dvije poddionice.
	Poddionica Tarčin – Zukići	JPACFBH	završeno	Dobivena urbanistička saglasnost.
	Poddionica Zukići – Konjic	JPACFBH	završeno	Dobivena urbanistička saglasnost.
8.	Sarajevska zaobilaznica Lot3A i Lot 3B	JPCFBH	završeno	Dionica je u upotrebi.
9.	Dionica Mostar sjever – Mostar jug	MKTBiH	Završen glavni projekat	Izvršena je primopredaja projektne dokumentacije između MKTBiH i JP autoceste FBiH. Moguće preprojekovanje u zavisnosti od usvojenog Prostornog plana Koridora Vc.
10.	Dionica Mostar jug – Počitelj	MKTBiH	Završen glavni projekat	Izvršena je primopredaja projektne dokumentacije između MKTBiH i JP autoceste FBiH. Moguće preprojekovanje u zavisnosti od usvojenog Prostornog plana Koridora Vc.
11.	Dionica Počitelj – Zvirovići	MKTBiH	Završen glavni projekat	Zbog zahtjeva lokalne zajednice Poddionica Počitelj – Zvirovići će biti redizajnirana.
11.1	Dionica Počitelj – Zvirovići	JPACFBH	U toku je izrada idejnog i glavnog projekta	Poddionica Počitelj – Zvirovići će biti redizajnirana. Potpisan je ugovor i u toku je izrada novog idejnog i glavnog projekta prema konačnom položaju mosta Počitelj.

12.	Projekat bočnog naplatnog mjesta Kakanj	JPACFBH	Završen glavni projekat	Bočno naplatno mjesto Kakanj je u upotrebi.
13.	Dionica Drivuša – D.Gračanica	MKTBiH/ JPACFBH	Završen glavni projekat	Dionica je podijeljena na dvije poddionice 1.Drivuša – Klopče i 2.Klopče – D.Gračanica. Druga poddionica je redizajnirana, jer je položaj petlje ostavljen na desnoj strani obale rijeke Bosne u mjestu Donja Gračanica. Dobivena urbanistička saglasnost za obje poddionice, kao i načelna građevinska dozvola za obje poddionice. Prva poddionica: Drivuša – Klopče je u izgradnji.
14.	Dionica D.Gračanica – Zenica sjever (Banlozi)	MKTBiH	Završen glavni projekat	Pomjeranje petlje će promijeniti i početak sljedeće dionice D.Gračanica – Zenica sjever, a što je obrađeno u ovom projektu.
15.	Analiza idejnog projekta autoceste na dionicama Karuše -Ozimice i Poprikuše-Zenica sjever (Banlozi)	JPCFBH	Potpisan ugovor za analizu i izradu idejnog projekta	U toku je preprojektovanje – optimizacija trase u cilju stvaranja ušteda u toku izgradnje.
16.	Analiza idejnog projekta autoceste na dionicama Konjic –Mostar sjever (Salakovac)	JPCFBH	Potpisan ugovor za analizu i izradu idejnog projekta	U toku je preprojektovanje –optimizacija trase u cilju stvaranja ušteda u toku izgradnje.

Tabela 2. Napredak glavnih projekata

Legenda: **MKTBiH** –Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine
JPACFBH–Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine
JPCFBH – Javno preduzeće Ceste Federacije Bosne i Hercegovine

5. EKSPROPRIJACIJA ZEMLJIŠTA

Aktivnosti na eksproprijaciji zemljišta se trenutno provode na ukupno pet dionica koje su navedene u tabeli ispod. Dionice Kakanj – Drivuša, Vlakovo – Tarčin, Bijača – Počitelj, poddionice Bijača – Zvirovići i Svilaj – Odžak su završene. Eksproprijacija zemljišta za dionicu Donja Gračanica – Drivuša je u toku. U narednoj tabeli 3. prikazane su aktivnosti na eksproprijaciji zemljišta i dosadašnji napredak.

Br.	Dionica	Općina	Podnošenje zahtjeva za početak eksproprijacije	Početak radova na terenu	Broj parcela uključenih u Elaborat o eksproprijaciji	Izdana rješenja o eksproprijaciji	Broj sporazuma	Ukupno završeno aktivnosti (%)
1.	Kakanj - Drivuša	Kakanj	17.02.2009	23.03.2009	582	442	440	100%*
		Zenica	18.05.2009	27.05.2009	276	186	180	
2.	Vlakovo - Tarčin	Ilidža	01.09.2010	24.09.2010	406	170	166	100%
		Hadžići	11.08.2010	30.08.2010	274	97	97	100%
		Kiseljak	11.08.2010	30.08.2010	524	367	348	100%
3.	Bijača - Počitelj	Čapljina	02.09.2010	02.09.2010	300	119	119	100%
		Ljubuški	02.09.2010	02.09.2010	240	99	99	100%
4.	Svilaj - Odžak	Odžak	24.08.2011.	12.09.2011.	602	305	300	100%

Tabela 3. Fizički napredak eksproprijacije zemljišta

*Preostali predmeti su u postupku dogovora.

6. GRAĐEVINSKA DOZVOLA

U skladu sa Zakonom o prostornom planiranju i korištenje zemljišta u Federaciji Bosne i Hercegovine, definiran je postupak izdavanja privremene i konačne građevinske dozvole. Za izdavanje privremene građevinske dozvole je potrebno prikupiti 17 odobrenja, dok se za konačnu građevinsku dozvolu zahtjeva privremena građevinska dozvola, završena eksproprijacija i završen i revidiran glavni projekat.

Dobijena je konačna građevinska dozvola za dionicu Kakanj – Drivuša, odnosno za poddionicu Kakanj –Bilješevo u aprilu 2010. god., te za poddionice Bilješevo – Gorica i Gorica – Drivuša u junu 2010. god.

U septembru 2011. god. je dobijena građevinska dozvola za poddionicu Bijača –Zvirovići. Za dionicu Lepenica – Tarčin u februaru 2012. god. dobivena je građevinska dozvola, dok je za dionicu Vlakovo – Lepenica dobivena u maju 2012. god.

Rješenje o izmjeni i dopuni rješenja kojim je izdato odobrenje za građenje (izmjena i dopuna građevinske dozvole) za dionicu Lepenica – Tarčin i dionicu Vlakovo – Lepenica pribavljeno u martu 2014. godine.

Za dionicu Sarajevska obilaznica LOT3 je dobivena građevinska dozvola u augustu 2012. god.

Rješenje o izmjeni i dopuni rješenja kojim je izdato odobrenje za građenje (izmjena i dopuna građevinske dozvole) za dionicu Sarajevska obilaznica LOT 3 pribavljeno u februaru 2014 god.

Građevinska dozvola za dionicu Svilaj – Odžak dobivena u decembru 2012.god.

Građevinska dozvola za dionicu Drivuša – Klopče dobivena u novembru 2013. god.

Rješenje o izmjeni i dopuni rješenja kojim je izdato odobrenje za građenje (izmjena i dopuna građevinske dozvole) za dionicu Drivuša- Bilješevo pribavljeno u junu 2014 god.

Tabele u **Prilogu 1.** pokazuju fizički napredak za dobijanje urbanističke saglasnosti i građevinske dozvole po dionicama.

7. PRIPREMNE AKTIVNOSTI ZA PROJEKTE IZGRADNJE

U narednim stavovima su prikazane pripremne aktivnosti za građevinske projekte podijeljene na dionice i poddionice.

Dionica Počitelj – Bijača je podijeljena na četiri Lota, a pripremne aktivnosti se odnose na:

Poddionica Počitelj – Zvirovići

Status projektne dokumentacije za autocestu na koridoru Vc, dionica Počitelj – Bijača, poddionica Počitelj – Zvirovići

Završene aktivnosti:

- Analiza postojećih sjevernih varijanti na poddionici Počitelj – Zvirovići
- Izrada idejnih rješenja
- Idejni projekat
- Elaborati za urbanističku saglasnost

Trenutne aktivnosti:

- Glavni projekt

Kada je riječ o mostu Počitelj, urađena je analiza najpovoljnije varijante konstrukcije mosta. Dana 08.10.2013. potpisan je ugovor za izradu glavnog projekta ove poddionice. Razlog za usporavanje aktivnosti na ovoj poddionici je usvajanje prostorne osnove Prostornog plana Federacije BiH. Prostorna osnova Prostornog plana Federacije Bosne i Hercegovine za period od 2008. do 2028. godine usvojena je krajem 2011. godine („ Službene novine FBiH broj 47/11“). Izrada glavnog projekta je u završnoj fazi.

Dionica Sarajevska obilaznica LOT 3B

- Dobijeno odobrenje za građenje
- Odabran najpovoljniji ponuđač, radovi uspješno okončani, dobijena upotrebna dozvola, u toku je izrada konačnog obračuna

Dionica Donja Gračanica - Drivuša

Lot 1 Poddionica Drivuša – Klopče

Ovaj ugovor čini završetak dijela autoputa Donja Gračanica – Drivuša, poddionica 1, Drivuše – Klopče. Trasa predmetne poddionice 1 se na svom početku nadovezuje na dionicu Drivuša – Bilješevo u zoni petlje Drivuša, u km 0+450,00 a završava u km 2+680,00. Ukupna dužina projektovane trase autoputa iznosi cca 2,230km. Eksproprijacija za ovu poddionicu je završena i dobivena je građevinska dozvola.

Nakon provedenih procedura nabavke za odabir najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova te najpovoljnijeg konsultanta za pružanje usluga nadzora, dana 25.09.2014. godine potpisan je ugovor za izvođenje radova odnosno 23.09.2014. godine je potpisan ugovor za pružanje usluga nadzora nad izvođenjem radova.

Okončane su aktivnosti na mobilizaciji gradilišta kao i na izradi pristupnih puteva.

Trenutno se izvode zemljani radovi na trasi i započeti su radovi na izradi temeljnih konstrukcija na potputnjaku „Perin Han“ kao i na vijaduktu „Perin Han“.

U toku su i pripreme za izmještanje magistralnog gasovoda, te elektro – energetskih (visokonaponskih, srednjenaponskih i niskonaponskih) objekata.

Lot 2 Poddionica Klopče – Donja Gračanica

Poddionica Klopče – Donja Gračanica obuhvata dio autoceste od km 2+680,00 gdje se nadovezuje na poddionicu 1: Drivuša – Klopče do km 8+380,00. Trasa predmetne poddionice 2: Klopče – Donja Gračanica se na svom početku nadovezuje na dionicu Drivuša – Klopče u zoni vijadukta „Perin Han“ na km 2+680,00, a završava u zoni tunela Pečuj na km 8+380,00. Ukupna dužina projektovane trase autoputa predmetne poddionice iznosi 5,7 km. Na ovoj dionici završeno je 98% eksproprijacije.

Nakon finaliziranja zahtjeva za iskaz interesa za odabir konsultanta za nadzor nad izvođenjem radova te predkvalifikacione dokumentacije za odabir izvođača za radove, objavljen je Poziv za iskaz interesa te Poziv za pretkvalifikaciju. Dana 16.12.2014. godine su zaprimljene aplikacije za iskaz interesa, a dana 30.12.2014. godine su zaprimljene aplikacije u fazi pretkvalifikacije za odabir izvođača radova. U toku je evaluacija zaprimljenih aplikacija u oba postupka nabavke.

Dionica Počitelj-Bijača, poddionica Počitelj-Zvirovići

Lot 1 petlja Počitelj-most Počitelj (od km 0+000.00 do km 4+404.00)

Nakon finaliziranja zahtjeva za iskaz interesa za odabir konsultanta za nadzor nad izvođenjem radova te predkvalifikacione dokumentacije za odabir izvođača za radove, objavljen je Poziv za iskaz interesa te Poziv za pretkvalifikaciju. Dana 28.01.2015. godine su zaprimljene aplikacije za iskaz interes*, a dana 04.02.2015. godine su zaprimljene aplikacije u fazi pretkvalifikacije za odabir izvođača radova. U toku je evaluacija zaprimljenih aplikacija u oba postupka nabavke.

Lot 2 most Počitelj–Zvirovići (od km 4+404.00 do km 11+075.00)

Nakon finaliziranja zahtjeva za iskaz interesa za odabir konsultanta za nadzor nad izvođenjem radova te predkvalifikacione dokumentacije za odabir izvođača za radove, objavljen je Poziv za iskaz interesa te Poziv za pretkvalifikaciju. Dana 28.01.2015. godine su zaprimljene aplikacije za iskaz interes*, a dana 04.02.2015. godine su zaprimljene aplikacije u fazi pretkvalifikacije za odabir izvođača radova. U toku je evaluacija zaprimljenih aplikacija u oba postupka nabavke.

*Nabavka usluga nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji dionice Počitelj – Bijača, poddionica Počitelj – Zvirovići za Lot 1 i Lot 2 se provodi putem jednog postupka nabavke.

8. PROJEKTI IZGRADNJE

Lot 1 Dionica Svilaj – Odžak

- Izvođač radova: Joint Venture Strabag AG, Euro – Asfalt d.o.o. Sarajevo i GP ŽGP d.d. Sarajevo;
- Potpisan Ugovor za izgradnju dana 12.09.2013. godine;
- Broj Ugovora o izgradnji: JPAC 327-B45-12;
- Vrijednost Ugovora iznosi 83.822.098 Eura sa PDV-om;
- Rok izgradnje je 420 dana;
- Konsultant: Aecom Inocsa S.L.U. Španija;
- Broj Ugovora za konzultantske usluge: JPAC 328-E152-12 u vrijednosti od 2.645.311, 50 Eura sa PDV-om potpisan 02.09.2013. godine, a vremenski period trajanja Ugovora je 38 mjeseci.

Lot 2 Poddionica Drivuša – Klopče

- Izvođač radova: Hering d.d. Široki brijeg;
- Broj Ugovora o izgradnji: JPAC 373-A66-12;
- Vrijednost Ugovora iznosi 33.527.849 Eura sa PDV-om potpisan 25.09.2014. godine;
- Rok izgradnje je 900 dana;
- Konsultant: Konzorcij Divel d.o.o. i TAEP ;
- Broj Ugovora za konzultantske usluge: JPAC 375-E71-12 u vrijednosti od 2.538.315 Eura sa PDV-om potpisan 23.09.2014. godine.

Detalji o napretku ugovorenih radova i statusu projekata izgradnje su dati u **Prilogu 2.**

9. OKONČANI PROJEKTI

Dionica Kakanj - Drivuša

Lot 1 Bilješevo – Kakanj

- Izvođač radova je Konzorcij Viadukt d.d. Zagreb i Hering d.d. Široki Brijeg;
- Ugovor o izvođenju radova FEDA 70-B09-09 u vrijednosti od 43.203.348,72 Eura potpisan 27.04.2010. godine, a završetak radova dana 24.11.2011. godine ;
- Addendum 1 potpisan je 24.11.2011. godine zbog radova na izradi kolovozne konstrukcije i prometne signalizacije, pa je rok za završetak radova produžen za 189 dana do 31.05.2012. godine;
- Addendum 2 potpisan je 31.05.2012. godine zbog dodatnog produženja roka završetka radova za 77 dana, te zbog vanrednog stanja uslijed sniježnih padavina i nepredviđenih okolnosti sa završetkom radova do 16.08.2012. godine;
- Addendum 3 potpisan je 10.12.2012. godine zbog povećanja obima radova na rekonstrukciji regionalnih cesta R-445 po zahtjevu lokalne zajednice i uspostavljanja zatvorenog sistema naplate Kakanj. Produžen je datum završetka radova za 277 dana, do 20.05.2013. godine i došlo je do povećanja procijenjene ugovorne vrijednosti na 60.000.000,00 EUR-a sa PDV-om;
- Addendumom 4 povećana je konačna vrijednost ugovorenih radova na 61.693.165,74 EUR sa PDV-om po obračunu po završetku radova.
- Konsultant: Aecom Inocsa S.L.U., Španija;
- Ugovor br: FEDA-73-E33-09 u vrijednosti od 1.322.882,73 EUR-a sa PDV-om je potpisan 27.04.2010 godine. Period trajanja Ugovora je 42 mjeseca;
- Addendum je potpisan 24.11.2011. s obzirom na produženje vremena za završetak radova po Ugovoru o građenju FEDA 70-B09-09, došlo je do produženja roka konzultantskih usluga na 48,2 mjeseca i povećanje ugovorene cijene na 1.928.178,72 EUR sa PDV-om;
- Addendumom 2 koji je potpisan 31.05.2012.godine povećana je vrijednost u iznosu od 2.411.711,98 EUR-a sa PDV-om zbog povećanja obima usluga za dodatne radove i garantni period sa novim produženjem Ugovora na 53,2 mjeseca;
- Addendumom 3 povećana je konačna vrijednost usluga nadzora na 2.878.014,54 EUR-a sa PDV-om zbog dodatnih radova na rekonstrukciji regionalne ceste R-445, novog bočnog naplatnog mjesta Kakanj i završetak preostalih radova prema Potvrdi o preuzimanju radova. Produžen je period trajanja Ugovora na 61 mjesec;
- Izvršen je tehnički prijem autoceste u dužini od 9,50 km. U toku su tehnički prijemi regionalne ceste R-445, lokalnih cesta i bočnog naplatnog mjesta Kakanj;
- Zbog promijenjenih geomehaničkih uslova na terenu u odnosu na projektovane došlo je do značajnog povećanja obima radova i tenderisanja bez kompletno završene projektne dokumentacije (na dijelu gdje se nalazilo klizište tenderisano je u skladu sa Idejnim projektom).

- Dionica je puštena u promet i za istu je dobijeno Odobrenje za upotrebu broj UPI/03-23-2-391/12 SK od 19.06.2013 godine.

Dionica Vlakovo – Tarčin je podijeljena na tri lota:

Lot 1 Poddionica Suhodol – Tarčin

- Izvođač: Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A.S., Turska;
- Potpisan je Ugovor JPAC 248-B36-11 za izgradnju 21.05.2012.;
- Vrijednost Ugovora iznosi 115.155.407,78 Eura sa PDV-om.;
- Rok izgradnje je 840 dana;
- Addendum br. 1 je potpisan 24.09.2014. godine kojim se produžuje rok završetka radova zbog kašnjenja nacrti i instrukcija u vezi sa elektro - mehaničkim radovima u tunelu. Datum završetka Ugovora je 30.10.2014. godine, a vrijednost Ugovora je ostala nepromijenjena.
- Konsultant: Egis International, France;
- Broj Ugovora za konzultantske usluge: JPAC 198-E92-11 u vrijednosti od 3.491.946,90 Eura sa PDV-om potpisan 22.05.2012. godine, a rok za završetak Ugovora su 52 mjeseca;
- Addendum br. 1 je potpisan 01.11.2012.godine zbog promjene strukture pojedinih stručnih lica nadzornog tima unutar Egis International.;
- Addendum 2 je potpisan 26.03.2013.godine gdje je došlo do promjene strukture pojedinih stručnih lica nadzornog tima u okviru Egis International zbog promjena u Ugovoru o izvođenju i novih preporuka Investitora. Vrijednost i trajanje Ugovora su ostali nepromijenjeni.
- Addendum br. 3 je potpisan 01.11.2013. godine zbog promjena u strukturi zaposlenog kadra nadzornog tima. Datum završetka Ugovora je 22.09.2016. godine a vrijednost ugovora je 3.491.946,90 EUR sa PDV-om.
- Addendum br. 4 je potpisan 24.04.2014. godine kojim je povećana vrijednost ugovora na 3.732.102,66 EUR sa PDV-om, a datum završetka Ugovora ostaje nepromijenjen.
- Addendum br. 5 je potpisan 02.10.2014.godine na osnovu kojeg je povećana vrijednost ugovora na iznos od 3.836.312,93 EUR sa PDV-om, a datum završetka Ugovora ostaje nepromijenjen.
- Addendum br. 6 je potpisan 01.04.2015. godine kojim je povećana vrijednost ugovora na 4.026.248,64 EUR sa PDV-om, a datum završetka Ugovora ostaje nepromijenjen.
- Završeni su pripremni radovi i mobilizacija gradilišta. Aktivnosti na izvođenju ovih radova odvijaju se u skladu sa usvojenim dinamičkim planom. Izvode se radovi na oba tunela, mostu i na petlji „Tarčin“.

Lot 2 Poddionica Lepenica - Suhodol

- Izvođač: Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A.S., Turska;
- Potpisan je Ugovor JPAC 229-B29-11 za izgradnju 28.08.2012. godine;
- Vrijednost Ugovora iznosi 75.168.667,02 Eura sa PDV-om;

- Rok izgradnje je 600 dana;
- Addendum br. 1 odnosi se na produženje roka za završetak radova ,a datum završetka je 15.10.2014. godine. Aktivnosti radova su vezani sa instalacijama tunela, pristupni putevi i izlaznim cijevima odvoda iz tunela Grabosječ. Vrijednost Ugovora je ostala nepromijenjena.
- Konsultant : Konzorcij IPSA Institut Sarajevo i EGIS International, France;
- Broj Ugovora za konzultantske usluge: JPAC 263-E118-11 u vrijednosti od 2.773.063,80 Eura sa PDV-om potpisan 28.08.2012. godine, a rok za završetak Ugovora su 44 mjeseca;
- Addendum br. 1 potpisan je u oktobru 2012. godine zbog izmjena u Općim i Posebnim uvjetima Ugovora. Vrijednost i trajanje Ugovora su ostali nepromijenjeni.
- Addendum br. 2 je potpisan 15.07.2013. godine zbog izmjena zaposlenog kadra u strukturi nadzornog tima. Vrijednost i trajanje Ugovora su ostali nepromijenjeni.
- Addendum br.3 je potpisan 25.09.2014. godine kojim je povećana vrijednost Ugovora na 3.523.735,80 EUR sa PDV-om, a datum završetka ugovora je 28.10.2016. godine.

Lot 3 Poddionica Vlakovo - Lepenica

- Izvođač: Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A.S., Turska;
- Potpisan je Ugovor JPAC 228-B30-11 za izgradnju 20.12.2012. godine;
- Vrijednost ugovora iznosi 179.545.957,47EUR sa PDV-om;
- Rok izgradnje je 600 dana;
- Addendum br. 1 je potpisan 09.10.2014. godine na osnovu kojeg je produžen rok za završetak radova do 30.11.2014. godine zbog radove koji se odnose na povezivanje ispusta iz propusta sa recipijenatom.
- Završeni su pripremni radovi i mobilizacija gradilišta. Aktivnosti na izvođenju ovih radova odvijaju se u skladu sa usvojenim dinamičkim planom. Radovi se izvode na cijeloj trasi i na svim objektima. Aktivnosti na izvođenju radova odvijaju se u skladu sa usvojenim dinamičkim planom;
- Konsultant: Egis International, France;
- Broj Ugovora za konzultantske usluge: JPAC 262-E117-11 u vrijednosti od 3.139.624,80 Eura sa PDV-om potpisan 11.12.2012. godine, a vremenski period trajanja Ugovora su 44 mjeseca.
- Addendum br. 1 je potpisan 15.07.2013.godine zbog promjena u strukturi nadzornog tima, vrijednost ugovora i datum završetka ugovora su ostali nepromijenjeni
- Addendum br. 2 je potpisan 25.04.2014.godine zbog promjena u strukturi zaposlenog kadra u timu za nadzor. Vrijednost ugovora i datum završetka ugovora su ostali nepromijenjeni.
- Addendum br. 3 je potpisan 22.09.2014. godine na osnovu kojeg su ugovorene strane saglasne da se obim poslova svodi na nivo predviđen originalnim ugovorom, te da ne postoji potreba za dodatnim radovima kao što je predviđeno Addendumom 1 i Addendumom 2. Međutim, ostali aspekti koji su predviđeni Addendumom 1 i Addendumom 2 ostaju nepromijenjeni.

- Addendum br. 4 je potpisan 26.11.2014. godine na osnovu kojeg povećana vrijednost ugovora na iznos od 3.949.419, 02 EUR sa PDV-om. Produžen je period trajanja Ugovora na 50 mjeseci.

Dionica Počitelj – Bijača

Lot 1 Poddionica Kravice – Bijača

- Izvođač radova je BH Konzorcij: Euro – Asfalt d.o.o. Sarajevo, Hidrogradnja d.d. Sarajevo i GP ŽGP d.d. Sarajevo;
- Ugovor o izvođenju radova JPAC 216-B27-11 u vrijednosti od 23.308.804,89 Eura sa PDV-om potpisan 06.09.2011. godine, a datum završetka radova 04.08.2012. godine;
- Addendum br. 1 je potpisan 26.07.2012. godine zbog produženja roka završetka radova za 57 dana radi kašnjenja uplate avansa (32 dana) i elementarne nepogode u skladu sa Odlukom Vlade FBiH o proglašenju stana prirode i druge nesreće (25 dana);
- Addendum br. 2 je potpisan 10.12.2012. godine zbog povećanja obima radova na rehabilitaciji regionalnih cesta R-423 i R-424 prema Protokolu o saradnji između JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar i Općine Ljubuški za poboljšanje lokalnih i regionalnih cesta zbog očekivanog povećanja prometnog opterećenja nakon izgradnje Graničnog prijelaza Bijača i čvora Zvirici. Rok za završetak radova prema Addendumu je produžen za 123 dana do 31.01.2013. godine;
- Addendum br. 3 u vrijednosti od dodatnih 6.015.000 Eura sa PDV-om potpisan je 03.01.2013. godine, a odnosi se na izgradnju Graničnog prijelaza Bijača - Faza I sa rokom za završetak do 01.06.2013.godine. Temeljem Protokola o saradnji nadležnih organa u Bosni i Hercegovini u realizaciji izgradnje GP Bijača, potpisanog od strane Ministarstva komunikacija i prometa BiH, Ministarstva financija i trezora BiH, Uprave za indirektno oprezivanje BiH, Ministarstvo prometa i komunikacija FBiH i JP Autoceste FBiH, ovlasti za izgradnju GP Bijača Faza I su prenesene na JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar;
- Addendum br. 4 potpisan je 27.12.2013. godine u kojem je utvrđena konačna ugovorena vrijednost na iznos od 29.818.123,74 EUR sa PDV-om prema obračuno po završetku radova;
- Obzirom da se ova dionica veže za izgradnju graničnog prelaza Bijača, a koji je u nadležnosti Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, rok za završetak ovih radova je pomjeren za 01.06.2013. godine;
- Konzultantske usluge za izgradnju dionice Počitelj – Bijača, poddionica Kravice - Bijača pruža: Roughton International Ltd Hampshire.

Lot 2 Poddionica Zvirici – Kravice

- Izvođač radova je : Konzorcij OHL Ž.S. Brno , Češka - Niskogradnja d.o.o. Laktaši BiH;
- Broj Ugovora o izgradnji: JPAC 247-B35-11;
- Potpisan Ugovor za izgradnju 10.05.2012. godine, a 07.06.2012. godine izvođači uvedeni u posjed i otpočeti radovi;
- Vrijednost Ugovora iznosi 61.620.361,22 Eura sa PDV-om.

- Rok izgradnje je 600 dana;
- Addendum br. 1 je potpisan 21.04.2014. godine zbog produženja ugovora za 123 dana radi dodatnih radova na tunelu Bijela Vlaka i postavljanja protupožarne opreme, pa je datum završetka radova produžen do 31.05.2014. godine.
- Addendum br. 2 je produžen rok za izvođenje radova za 76 dana, pa je datum završetka radova 15.08.2014. godine. Vrijednost Ugovora je ostala nepromijenjena.
- Addendum br. 3 je potpisan 10.09.2014. godine zbog rekonstrukcije regionale R425, datum završetka radova je 30.11.2014. godine, a ukupna vrijednost rekonstrukcije regionalne ceste R 425a za sve tri faze je 3.299.400,00 EUR sa PDV-om.
- Addendum br.4 je potpisan 30.01.2015. godine (rekonstrukcija regionalne ceste R425a), datum završetka radova je 28.02.2015. godine. Vrijednost ugovora je ostala nepromijenjena. Naručilac nije dobio zajam koji bi omogućio građevinske radove u Fazi II i Fazi III regionalne ceste, s tim se radovi na ovim fazama otkazuju.
- Završeni su pripremni radovi i mobilizacija gradilišta, kao i dio radova na trasi i na temeljima objekata. Završeno 90% primarne obloge tunela i u toku je izgradnja stubova kao i glavnih nosača, mostova i vijadukata;
- Konzultantske usluge za izgradnju dionice Počitelj – Bijča, poddionica Kravice - Bijča pruža: Roughton International Ltd Hampshire.

Lot 1 i 2 Konzultantske usluge, dionica Počitelj – Bijča, poddionica Zvirovići – Bijča

- Konzultant : Roughton International Ltd Hampshire , United Kingdom
- Ugovor za konzultantske usluge br. JPAC 242-E-110-11 u vrijednosti od 2.757.046,50 Eura sa PDV-om potpisan 19.09.2011. godine, a rok trajanja Ugovora je 32 mjeseca.
- Addendum br. 1 je potpisan 10.12.2012. godine sa povećanjem ugovorene vrijednosti na 2.892.532,50 EURsa PDV-om zbog povećanja obima usluga koje su posljedica produženja Ugovora o izgradnji JPAC 216-B27-11 za radove koji nisu bili obuhvaćeni originalnim Ugovorom.
- Addendum br. 2 je potpisan 14.02.2014. godine zbog produženja roka završetka radova i obaveze provođenja dodatnih geotehničkih misija G41 i G42. Datum završetka je produžen na 04.10.2014. godine, a i vrijednost ugovora je povećana na 3.301.429,95 EUR sa PDV-om.
- Addendum br. 3 je potpisan 01.09.2014. godine zbog rekonstrukcije regionalnog puta. Datum završetka je 19.08.2016. godine, a vrijednost Ugovora je 3.700.787,23 EUR sa PDV-om.
- Dionica Zvirovići - Bijča je puštena u promet i za istu je dobijeno Odobrenje za upotrebu broj UPI/03-23-2-256/14 SK od 16.09.2014 godine.

Dionica Sarajevska obilaznica LOT 3

- Izvođač: Konzorciji koji čine Euro – Asphalt d.o.o. Sarajevo i GP ŽGP d.d. Sarajevo;
- Broj Ugovora o izgradnji JPAC 444-D92-13 potpisan 10.07.2013. godine u vrijednosti od 18.824.089,17 Eura sa PDV-om;
- Rok izgradnje je 300 dana;

- Izgradnja Sarajevske obilaznice se djelomično finansira iz sredstava JP Autoceste FBiH.
- U toku su pripreme za konačni obračun izvedenih radova
- Dionica je puštena u promet i za istu je dobijeno Odobrenje za upotrebu broj UPI/03-23-2-138/14 SK od 26.06.2014 godine.

Dionica Drivuša - Bilješevo

Lot 2 Gorica – Bilješevo

- Prvi Izvođač: SCT d.d. Ljubljana, Slovenija;
- Ugovor o izvođenju radova br.FEDA 71-B10-09 potpisan 23.06.2010. godine u vrijednosti od 54.602.849,29 EUR-a sa PDV-om, te je isti raskinut 01.02.2011. godine zbog nesolventnosti Izvođača i višestrukog kršenja Ugovora;
- Drugi Izvođač radova je bila kompanija Primorje d.d. Ajdovščina, Slovenija;
- Rok izgradnje je 33 mjeseci;
- Početak izgradnje: 27.04.2011. godine;
- Ugovor je raskinut 27.06.2012. godine zbog nesolventnosti Izvođača radova, ali su radovi nastavljeni;
- Radove izvode podizvođači radova iz prethodnog Ugovora, a koji su u Fazi I izvođenja radova oformili Konzorcij, te sada imaju status glavnih izvođača;
- Izvođač: BH Konzorciji koji čine Euro – Asfalt d.o.o., Butmir d.o.o., Hidrogradnja d.o.o., Entea d.o.o. i GP ŽGP d.d.;
- Broj Ugovora Faza I: JAPC 201-B24-11-1 potpisan 21.08.2012. godine u vrijednosti od 18.000.000,00 Eura, a završetak radova je 30.03.2013. godine;
- Addendum je potpisan 24.04.2013. godine zbog produženja završetka radova do 17.05.2013. godine radi izrazito nepovoljnih geoloških uvjeta;
- Addendum 2 je potpisan 25.06.2013. godine zbog povećanja ugovorenih radova na iznos 22.875.610,90 EUR-as a PDV-om kao posljedica korekcija cijena;
- Addendumom 3, koji je potpisan 27.12.2013.godine, je ustanovljena konačna vrijednost ugovora od 22.520.664,88 EUR-asa PDV-om prema obračunu po završetku radova Faza I;
- Dana 07.05.2013. godine ugovoreni su radovi FAZE II koji obuhvataju izradu hidroizolacije, sekundarne obloge, dio instalacija i kolovoznu konstrukciju;
- Izvođač radova: JV Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo i GP ŽGP d.d. Sarajevo;
- Broj Ugovora Faza II: JPAC 365-B48-12 u iznosu od 24.403.099,87 Eura sa PDV-om;
- Rok trajanja Ugovora je 365 dana;
- Addendum br. 1 potpisan je 11.04.2014. godine zbog produženja roka završetka radova za 30 dana pa je datum završetka radova 30.06.2014. godine. Addendumom je povećana i ugovorena vrijednost na 30.368.338,00 EUR sa PDV-om zbog radova na električnim instalacijama i ventilacijama unutar tunela.
- Addendum br. 2 je potpisan 22.08.2014. godine zbog nepovoljnih vremenskih uslova produžuje se rok završetka radova za 31 dan, pa je datum završetka radova 31.07.2014.

godine. Addendumom je povećana i ugovorena vrijednost Ugovora na 31.925.276,95 EUR sa PDV-om.

- Konsultant: Institut IGH d.d. Zagreb, Hrvatska;
- Broj Ugovora za konsultantske usluge: FEDA74-E34-09 potpisan 14.07.2010. godine u vrijednosti od 2.320.929 Eura sa PDV-om na vremenski period trajanja Ugovora od 39 mjeseci;
- Anex I potpisan je 31.08.2012. godine zbog dodatnih usluga geodetskog snimanja tunela Vijenac i provođenja misije geotehničkog inženjerstva G41 i G42, pa je povećana ugovorena vrijednost na iznos od 2.380.540,50 EUR-a sa PDV-om;
- Anexom II, koji je potpisan 07.11.2013.godine, produžen je rok trajanja Ugovora na ukupno 70 mjeseci zbog prekida na prethodnim ugovorima izvođača SCT d.d. Ljubljana i Primorje d.d. Ajdovščinakako bi se obezbijedilo praćenje izvođenja radova po Ugovoru JPAC 365-B48-12 od strane konzultantskog tima, te je došlo i do povećanja ugovorene vrijednosti na iznos od 3.120.169,48 EURsa PDV-om.
- Anex III je potpisan 11.04.2014. godine zbog produženja roka izgradnje pa su konsultantske usluge produžene za još 1 mjesec . Ukupno trajanje ugovora je 71 mjesec, a datum završetka ugovora je 13.06.2016. godine. I ugovoreni iznos je povećan na 3.207.923,37 EUR sa PDV-om.
- Anex IV je potpisan 30.09.2014. godine kojim se produžuje rok za pružanje konsultantskih usluga. Ukupno trajanje Ugovora je 73 mjeseca, a datum završetka ugovora je 14.08.2016. godine. I ugovoreni iznos je povećan na 3.345.968,84 EUR sa PDV-om.

Lot 3 Drivuša – Gorica

- Izvođač radova je BH Konzorcij: Euro – Asfalt d.o.o., GP Put d.d. Sarajevo , Hidrogradnja d.d. Sarajevo i GP ŽGP d.d. Sarajevo;
- Broj Ugovora o izvođenju radova: FEDA72-B11-09 potpisan 29.09.2010. u vrijednosti od 23.996.710,84 Eura sa PDV-om, a završetak radova je 27.10.2012. godine;
- Addendum br. 1 potpisan je 10.12.2012. godine zbog produženja roka završetka radova za 216 dana radi povećanja obima radova do 31.05.2013. godine radi povećanja obima radova zbog elementarne nepogode i neriješenih imovinsko – pravnih odnosa;
- Addendumom br. 2 potpisanim 25.06.2013. godine produžen je završetak Ugovora za 426 dana do 31.07.2014. godine zbog dodatnih radova uzrokovani radovima na izradi kolovozne konstrukcije, prometne signalizacije i ugradnje opreme na CP i COKP-u Drivuša. Prema ovom Addendumu data je finalna procjena vrijednosti Ugovora od 30.500.000,00 EUR sa PDV-om.
- Addendum br. 3 potpisan je 11.04.2014. godine zbog implementacije i testiranja COKP-a Drivuša , te dodavanja ovom Ugovoru dijela opreme za tunel 1. Mart. S tim povećana je finalna procjena vrijednosti Ugovora na iznos 36.670.000,00 EUR sa PDV-om , datum završetka Ugovora ostaje nepromijenjen 31.07.2014.godine.
- Konsultant: Aecom Inocsa S.L.U., Španija;
- Broj Ugovora konsultantskih usluga: FEDA-75-E35-09 u iznosu od 1.390.742,73 Eura sa PDV-om potpisan je 14.10.2010. godine na Ugovorni period od 42 mjeseca;

- Addendumom br. 1 potpisanim 10.12.2012. godine došlo je do produženja ugovora na 55 mjeseci i 5 dana sa završetkom Ugovora dana 31.05.2015. godine za usluge nadzora po Ugovoru i nadzor u garantnom periodu sa povećanjem ugovorene vrijednosti na 1.837.876,21 EUR sa PDV-om;
- Addendum br. 2 potpisan je 04.07.2013. godine zbog produženja roka za završetak Ugovora o izgradnji, te je došlo do povećanja konzultantskih usluga i produženja Ugovorana 69 mjeseci i 5 danado31.07.2016. godine i povećanja ugovorne vrijednosti na 2.416.846,34 EURsa PDV-om.
- Addendum br. 3 je potpisan 11.04.2014. godine zbog dodatnih usluga pa je došlo do povećanja ugovorene vrijednosti na iznos 2.926.028,39 EUR sa PDV-om. Datum završetka ugovora ostaje nepromijenjen 31.07.2016.godine.
- Dionica je puštena u promet i za istu je dobijeno Odobrenje za upotrebu broj UPI/03-23-2-218/14 od 25.08.2014 godine.

10. FINANSIJSKA POZICIJA

10.1. Plaćanje iz EIB zajma

➤ Lot 1 Bilješevo - Kakanj

Izvođač radova: Konzorcij Viadukt d.d. – Hering d.d.

Br.	Opis	Period	Iznos bez PDV-a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
1	Avans	Juli 2010	3.692.593,91	27.08.2010.	627.740,96	05.08.2010.	4.320.334,87
2.	Prva privremena situacija	Septembar 2010	1.379.214,88	7.10.2010.	265.534,01	22.10.2010	1.644.748,89
3.	Druga privremena situacija	Oktobar 2010	999.440,81	08.11.2010.	192.417,82	12.11.2010.	1.191.858,63
4.	Treća privremena situacija	Novembar 2010	1.110.292,38	22.12.2010.	215.791,38	22.12.2010.	1.326.083,76
5.	Četvrta privremena situacija	Februar 2011	920.126,99	10.03.2011.	185.333,63	11.03.2011.	1.105.460,62
6.	Peta privremena situacija	Mart 2011	1.479.946,02	19.04.2011.	298.093,39	26.04.2011.	1.778.039,41
7.	Šesta privremena situacija	April 2011	1.252.330,31	20.05.2011.	252.246,63	20.05.2011.	1.504.576,94
8.	Sedma privremena situacija	Maj 2011	1.261.381,90	28.06.2011.	254.069,82	30.06.2011.	1.515.451,72
9.	Osma privremena situacija	Juni 2011	1.037.270,85	08.07.2011.	208.928,96	14.07.2011.	1.246.199,81
10.	Deveta privremena situacija	Juli 2011	1.485.143,22	18.08.2011.	299.140,22	22.08.2011.	1.784.283,44
11.	Deseta privremena situacija	Septembar 2011	2.974.221,80	06.10.2011.	587.604,32	06.10.2011.	3.561.826,12
12.	Jedanaesta privremena situacija	Oktobar 2011	1.820.745,31	10.11.2011.	350.539,87	09.11.2011.	2.171.285,18
13	Dvanaesta privremena situacija	Novembar 2011	2.184.184,61	21.12.2011.	420.511,19	19.12.2011.	2.604.695,80

14.	Trinaesta privremena situacija	Decembar 2011	3.033.962,94	10.02.2012.	527.072,54	09.02.2012.	3.561.035,48
15.	Četrnaesta privremena situacija	Mart 2012	931.535,57	11.04.2012.	180.256,98	06.04.2012.	1.111.792,55
16.	Petnaesta privremena situacija	April 2012	833.964,33	08.05.2012.	167.927,38	04.05.2012.	1.001.891,71
17.	Šesnaesta privremena situacija	Maj 2012	2.692.356,91	30.05.2012.	529.957,66	29.05.2012.	3.222.314,57
18.	Sedamnaesta privremena situacija	Juni 2012	4.367.966,04	11.07.2012.	821.053,78	09.07.2012.	5.189.019,82
19.	Osamnaesta privremena situacija	Juli 2012	4.626.674,15	05.09.2012.	824.406,38	30.08.2012.	5.451.080,53
20.	Devetnaesta privremena situacija	Oktobar 2012	4.475.401,83	16.11.2012.	393.589,85	15.11.2012.	4.868.991,68
21.	Dvadeseta privremena situacija	Novembar 2012	2.938.933,81	19.12.2012.	132.390,28	18.12.2012.	3.071.324,09
22.	Dvadesetprva privremena situacija	Februar 2013	2.641.977,61	22.03.2013.	449.136,19	21.03.2013.	3.091.113,80
23.	Dvadesetdruga privremena situacija	April 2013	1.192.244,07	10.05.2013.	202.681,49	10.05.2013.	1.394.925,56
24.	Dvadesettreća privremena situacija	Maj 2013	1.386.299,55	24.06.2013.	235.670,92	20.06.2013.	1.621.970,47
25.	Dvadesetčetvrta privremena situacija	August 2013	914.081,78	19.09.2013.	155.393,91	13.09.2013.	1.069.475,69
		Total:	51.632.291,58		8.777.489,56		60.409.781,14

Tabela 4a. Plaćanje iz EIB zajma za izvođača radova

Napomena: Iznos bez PDV-a je uplaćen iz EIB zajma, a PDV je plaćen od strane Vlade Federacije BiH.

Nadzor: INOCSA Ingenieria S.L.

Br.	Opis	Period	Iznos bez PDV-a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
1.	Prva privremena situacija	Juli 2010	44.320,04	27.08.2010.	7.534,41	05.08.2010.	51.854,45
2.	Druga privremena situacija	August 2010	103.623,04	16.09.2010.	17.615,92	17.09.2010.	121.238,96
3.	Treća privremena situacija	Septembar 2010	64.940,42	07.10.2010.	11.039,87	22.10.2010.	75.980,29
4.	Četvrta privremena situacija	Oktobar 2010	63.784,35	25.10.2010.	10.843,34	27.10.2010.	74.627,69
5.	Peta privremena situacija	Novembar 2010	65.410,12	26.11.2010.	11.119,72	06.12.2010.	76.529,84
6.	Šesta privremena situacija	Decembar 2010	65.270,73	22.12.2010.	11.096,02	30.12.2010.	76.366,75
7.	Sedma privremena situacija	Januar 2011	66.261,64	17.02.2011.	11.264,48	10.02.2011.	77.526,12
8.	Osma privremena situacija	Februar 2011	63.949,51	05.04.2011.	10.871,42	25.04.2011.	74.820,93
9.	Deveta privremena situacija	Mart 2011	63.619,20	05.04.2011.	10.815,26	25.04.2011.	74.434,46
10.	Deseta privremena situacija	April 2011	63.619,21	20.05.2011.	10.815,27	11.05.2011.	74.434,48
11.	Jedanaesta privremena situacija	Maj 2011	63.619,20	03.06.2011.	10.815,26	02.06.2011.	74.434,46
12.	Dvanaesta privremena situacija	Juni 2011	64.584,36	30.06.2011.	10.979,34	30.06.2011.	75.563,70
13.	Trinaesta privremena situacija	Juli 2011	63.949,50	03.08.2011.	10.871,42	01.08.2011.	74.820,92
14.	Četrnaesta privremena situacija	August 2011	63.619,21	16.09.2011.	10.815,27	19.09.2011.	74.434,48
15.	Petnaesta privremena situacija	Septembar 2011	57.680,20	22.12.2010.	9.805,63	28.11.2011.	67.485,83

16.	Šesnaesta privremena situacija	Oktobar 2011	63.784,35	17.02.2011.	10.843,34	07.12.2011.	74.627,69
17.	Sedamnaesta privremena situacija	Novembar 2011	63.619,21	05.04.2011.	10.815,27	09.02.2012.	74.434,48
18.	Osamnaesta privremena situacija	Decembar 2011	78.067,45	05.04.2011.	13.271,47	07.03.2012.	91.338,92
19.	Devetnaesta privremena situacija	Januar 2012	65.789,48	20.05.2011.	11.184,21	15.03.2012.	76.973,69
20.	Dvadeseta privremena situacija	Februar 2012	64.749,07	03.06.2011.	11.007,34	08.05.2012.	75.756,41
21.	Dvadesetprva privremena situacija	Mart 2012	62.966,40	30.06.2011.	10.704,29	08.05.2012.	73.670,69
22.	Dvadesetdruga privremena situacija	April 2012	62.992,60	03.08.2011.	10.708,74	22.05.2012.	73.701,34
23.	Dvadesettreća privremena situacija	Maj 2012	63.018,85	16.09.2011.	10.713,20	03.07.2012.	73.732,05
24.	Dvadesetčetvrta privremena situacija	Juni 2012	63.871,02	02.07.2012.	10.858,07	24.07.2012.	74.729,09
25.	Dvadesetpeta privremena situacija	Juli 2012	62.428,87	05.09.2012.	10.612,91	13.09.2012.	73.041,78
26.	Dvadesetšesta privremena situacija	August 2012	63.766,14	15.11.2012.	10.840,24	04.10.2012.	74.606,38
27.	Dvadesetsedma privremena situacija	Septembar 2012	62.743,51	15.11.2012.	10.666,40	23.10.2012.	73.409,91
28.	Dvadesetosma privremena situacija	Oktobar 2012	73.644,29	12.12.2012.	12.519,53	11.12.2012.	86.163,82
29.	Dvadesetdeveta privremena situacija	Novembar 2012	66.845,55	12.12.2012.	11.363,74	11.12.2012.	78.209,29
30.	Trideseta privremena situacija	Decembar 2012	63.608,90	07.02.2013.	10.813,51	31.01.2013.	74.422,41
31.	Tridesetprva privremena situacija	Januar 2013	57.947,51	07.02.2013.	9.851,08	31.01.2013.	67.798,59
32.	Tridesetdruga privremena situacija	Februar 2013	50.505,34	05.04.2013.	8.585,91	16.04.2013.	59.091,25

33.	Tridesettreća privremena situacija	Mart 2013	54.573,18	17.05.2013.	9.277,44	15.05.2013.	63.850,62
34.	Tridesetčetvrti privremena situacija	April 2013	57.155,55	17.05.2013.	9.716,44	15.05.2013.	66.871,99
35.	Tridesetpeti privremena situacija	Maj 2013	52.978,51	24.06.2013.	9.006,35	05.07.2013.	61.984,86
36.	Tridesetšesta privremena situacija	Juni 2013	54.266,16	12.07.2013.	9.225,25	10.07.2013.	63.491,41
37.	Tridesetsedmi privremena situacija	Juli 2013	55.191,80	29.07.2013.	9.382,61	26.07.2013.	64.574,41
38.	Tridesetosmi privremena situacija	August 2013	36.567,25	04.11.2013.	6.216,43	04.11.2013.	42.783,68
		Total:	2.379.331,72		404.486,40		2.783.818,12

Tabela 4b. Plaćanje iz EIB zajma za nadzor

➤ **Lot 3 Drivuša - Gorica**

Izvođač: BH Konzorcij

Br.	Opis	Period	Iznos bez PDV-a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
1	Avans	Oktobar 2010	2.051.000,92	03.11.2010.	348.670,16	27.10.2010.	2.399.671,08
2.	Prva privremena situacija	April 2011	764.126,36	19.04.2011.	147.113,79	25.04.2011.	911.240,15
3.	Druga privremena situacija	Maj 2011	1.106.232,09	26.05.2011.	210.194,47	01.06.2011.	1.316.426,56
4.	Treća privremena situacija	Juli 2011	1.307.693,32	15.07.2011.	372.104,38	21.07.2011.	1.679.797,70
5.	Četvrta privremena situacija	August 2011	857.551,72	12.09.2011.	170.643,06	09.09.2011.	1.028.194,78
6.	Peta privremena situacija	Oktobar 2011	941.228,66	30.11.2011.	189.583,97	28.11.2011.	1.130.812,63

7.	Šesta privremena situacija	Novembar 2011	761.133,59	30.12.2011.	49.601,01	29.12.2011.	810.734,60
8.	Sedma privremena situacija	Decembar 2011	1.952.461,99	17.01.2012.	368.832,74	19.01.2012.	2.321.294,73
9.	Osma privremena situacija	Mart 2012	701.608,99	08.05.2012.	136.289,96	04.05.2012.	837.898,95
10.	Deveta privremena situacija	Maj 2012	1.690.204,56	02.07.2012.	315.781,17	22.06.2012.	2.005.985,73
11.	Deseta privremena situacija	Juli 2012	855.786,73	05.09.2012.	164.760,75	04.09.2012.	1.020.547,48
12.	Jedanaesta privremena situacija	Septembar 2012	1.134.927,85	15.11.2012.	218.502,53	08.11.2012.	1.353.430,38
13.	Dvanaesta privremena situacija	Oktobar 2012	1.512.081,80	12.12.2012.	274.336,58	11.12.2012.	1.786.418,38
14.	Trinaesta privremena situacija	Decembar 2012	1.106.049,83	31.12.2012.	212.942,78	28.12.2012.	1.318.992,61
15.	Četnaesta privremena situacija	April 2013	1.204.686,70	10.05.2013.	239.633,98	10.05.2013.	1.444.320,68
16.	Petnaesta privremena situacija	Juni 2013	541.823,51	29.07.2013.	121.877,08	29.07.2013.	663.700,59
17.	Šesnaesta privremena situacija	August 2013	986.971,26	26.09.2013.	208.675,47	24.09.2013.	1.195.646,73
	Total:		19.475.569,88		3.749.543,88		23.225.113,76

Tabela 5a. Plaćanje iz EIB zajma za izvođača radova

Napomena: Iznos bez PDV-a je uplaćen iz EIB zajma, a PDV je plaćen od strane Vlade Federacije BiH.

Nadzor: INOCSA Ingenieria S.L.

Br.	Opis	Period	Iznos bez PDV-a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
1	Prva privremena situacija	Novembar 2010	38.339,27	22.12.2010.	6.517,68	30.12.2010.	44.856,95
2	Druga privremena situacija	Decembar 2010	34.448,08	17.02.2011.	5.856,17	10.02.2011.	40.304,25
3.	Treća privremena situacija	Januar 2011	35.433,01	16.03.2011.	6.023,61	25.04.2011.	41.456,62

4.	Četvrta privremena situacija	Februar 2011	41.459,91	25.03.2011.	7.048,18	25.04.2011.	48.508,09
5.	Peta privremena situacija	Mart 2011	47.875,32	20.05.2011.	8.138,8	20.05.2011.	56.014,12
6.	Šesta privremena situacija	April 2011	49.044,60	27.05.2011.	8.337,58	20.05.2011.	57.382,18
7.	Sedma privremena situacija	Maj 2011	50.102,30	21.06.2011.	8.517,39	23.06.2011.	58.619,69
8.	Osma privremena situacija	Juni 2011	48.271,52	15.07.2011	8.206,16	14.07.2011.	56.477,68
9.	Deveta privremena situacija	Juli 2011	48.794,60	29.08.2011.	8.295,08	25.08.2011.	57.089,68
10.	Deseta privremena situacija	August 2011	49.407,29	27.09.2011.	8.399,24	30.09.2011.	57.806,53
11.	Jedanaesta privremena situacija	Septembar 2011	47.907,29	17.10.2011.	8.144,24	13.10.2011.	56.051,53
12.	Dvanaesta privremena situacija	Oktobar 2011	48.822,68	12.01.2012.	8.299,86	10.01.2012.	57.122,54
13.	Trinaesta privremena situacija	Novembar 2011	46.968,78	10.02.2012.	7.984,69	15.02.2012.	54.953,47
14.	Četrnaesta privremena situacija	Decembar 2011	40.814,91	14.03.2012.	6.938,53	14.03.2012.	47.753,44
15.	Petnaesta privremena situacija	Januar 2012	44.202,89	08.05.2012.	7.514,49	08.05.2012.	51.717,38
16.	Šesnaesta privremena situacija	Februar 2012	43.072,83	17.05.2012.	7.322,38	17.05.2012.	50.395,21
17.	Sedamnaesta privremena situacija	Mart 2012	43.303,41	21.06.2012.	7.361,58	21.06.2012.	50.664,99
18.	Osamnaesta privremena situacija	April 2012	47.025,35	21.06.2012.	7.994,31	21.06.2012.	55.019,66
19.	Devetnaesta privremena situacija	Maj 2012	50.883,05	02.07.2012.	8.650,12	24.07.2012.	59.533,17
20.	Dvadeseta privremena situacija	Juni 2012	50.921,52	06.08.2012.	8.656,66	13.09.2012.	59.578,18

21.	Dvadesetprva privremena situacija	Juli 2012	51.171,52	05.09.2012.	8.699,16	13.09.2012.	59.870,68
22.	Dvadesetdruga privremena situacija	August 2012	50.648,42	15.11.2012.	8.610,23	23.10.2012.	59.258,65
23.	Dvadesettreća privremena situacija	Septembar 2012	72.937,70	31.12.2012.	12.399,41	03.01.2013.	85.337,11
24.	Dvadesetčetvrta privremena situacija	Oktobar 2012	48.736,97	31.12.2012.	8.285,28	03.01.2013.	57.022,25
25.	Dvadesetpeta privremena situacija	Novembar 2012	57.453,95	31.12.2012.	9.767,17	04.01.2013.	67.221,12
26.	Dvadesetšesta privremena situacija	Decembar 2012	50.617,28	07.02.2013.	8.604,94	31.01.2013.	59.222,22
27.	Dvadesetsedma privremena situacija	Januar 2013	50.735,84	05.04.2013.	8.625,09	16.04.2013.	59.360,93
28.	Dvadesetosma privremena situacija	Februar 2013	51.142,17	09.04.2013.	8.694,17	08.04.2013.	59.836,34
29.	Dvadesetdeveta privremena situacija	Mart 2013	48.523,63	29.04.2013.	8.249,02	23.04.2013.	56.772,65
30.	Trideseta privremena situacija	April 2013	51.022,71	24.06.2013.	8.673,86	24.06.2013.	59.696,57
31.	Tridesetprva privremena situacija	Maj 2013	61.158,15	26.07.2013.	10.396,89	19.07.2013.	71.555,04
32.	Tridesetdruga privremena situacija-dio	Juni 2013	5.847,87	23.12.2013.	8.644,57	04.11.2013.	14.492,44
		Total:	1.507.094,82		263.856,54		1.770.951,36

Table 5b. Plaćanje iz EIB zajma za nadzor

10.2. Plaćanje iz EBRD zajma

Lot 2 Gorica –Bilješevo – Gorica (tunel 1.Mart - dužina 2.964 m)

Izvođač radova: Primorje d.d.

Br	Opis	Period	Iznos bez PDV-a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
1.	Avans	Juni 2011	5.306.114,56	23.06.2012.	902.038,39	23.06.2011.	6.208.152,95
2.	Prva privremena situacija	Septembar 2011	1.488.594,19	07.11.2011.	286.592,31	07.10.2011.	1.775.186,50
3.	Druga privremena situacija	Oktobar 2011	1.146.769,89	07.12.2011.	220.782,43	09.11.2011.	1.367.552,32
4.	Treća privremena situacija	Novembar 2011	2.039.435,78	10.01.2012.	392.643,35	14.12.2011.	2.432.079,13
5.	Četvrta privremena situacija	Decembar 2011	1.315.253,79	21.02.2012.	264.920,79	10.01.2012.	1.580.174,58
6.	Peta privremena situacija	Januar 2012	1.187.458,08	29.03.2012.	239.179,95	29.02.2012.	1.426.638,03
7.	Šesta privremena situacija	Februar 2012	981.266,34	25.04.2012.	197.648,43	21.03.2012.	1.178.914,77
8.	Sedma privremena situacija	Mart 2012	1.054.804,23	08.06.2012.	212.460,56	10.04.2012.	1.267.264,79
9.	Konačni obračun	Juni 2012	42.654,36	07.09.2012.	7.251,24	13.09.2012.	49.905,60
		Total:	14.562.351,22		2.723.517,45		17.285.868,67

Tabela6a. Plaćanje iz EBRD zajma za izvođača radova

Napomena: Iznos od 5.306.114,56 Eura će bitidijelom plaćen iz kreditnih sredstava EBRD-a (639.204,36 Eura) dok je drugi dio u iznosu od 4.666.910,20 Eura plaćen iz sredstava koja su naplaćena protestom avansne bankarske garancije izdate od NLB d.d. Ljubljana za SCT d.d. Ljubljana. Navedeni avans je prethodno isplaćen SCT-u iz kreditnih sredstava.

Izvođač: BH Konzorcij – Euroasfalt d.o.o Sarajevo Faza I

Br.	Opis	Period	Iznos bez PDV-a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
1.	Avans	August 2012	1.538.461,53	10.10.2012.	261.538,47	07.09.2012.	1.800.000,00
2.	Prva privremena situacija	Septembar 2012	1.913.029,21	05.11.2012.	368.306,87	10.10.2012.	2.281.336,08
3.	Druga privremena situacija	Oktobar 2012	1.162.521,56	05.12.2012.	237.036,42	13.11.2012.	1.399.557,98
4.	Treća privremena situacija	Novembar 2012	911.030,68	10.01.2013.	185.556,02	18.12.2012.	1.096.586,70
5.	Četvrta privremena situacija	Decembar 2012	1.646.298,55	30.01.2013.	328.228,51	28.12.2012.	1.974.527,06
6.	Peta privremena situacija	Januar 2013	2.190.387,00	05.03.2013.	421.705,31	11.02.2013.	2.612.092,31
7.	Šesta privremena situacija	Februar 2013	1.779.411,17	05.04.2013.	342.581,99	26.03.2013.	2.121.993,16
8.	Sedma privremena situacija	Mart 2013	2.360.951,62	09.05.2013.	454.543,35	04.04.2013.	2.815.494,97
9.	Osma privremena situacija	April 2013	3.286.140,17	11.07.2013.	560.502,72	10.05.2013.	3.846.642,89
10.	Deveta privremena situacija	Maj 2013	1.615.494,56	02.08.2013.	121.634,08	10.06.2013.	1.737.128,64
11.	Okončana situacija	Maj 2013	844.705,24	05.03.2014.	-9.400,11	-	835.305,13
		Total:	19.248.431,29		3.272.233,63		22.520.664,92

Tabela 6b. Plaćanje iz EBRD zajma za izvođača radova

Izvođač: BH Konzorcij – Euroasfalt d.o.o Sarajevo Faza II

Br.	Opis	Period	Iznos bez PDV-a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
1.	Avans	Maj 2013	2.085.735,03	18.06.2013.	354.574,95	24.05.2013.	2.440.309,98
2.	Prva privremena situacija	Juli 2013	1.120.469,61	03.09.2013.	215.718,95	09.08.2013.	1.336.188,56
3.	Druga privremena situacija	August 2013	1.068.700,66	08.10.2013.	207.353,80	09.09.2013.	1.276.054,46
4.	Treća privremena situacija	Septembar 2013	2.327.065,55	05.11.2013.	458.746,31	09.10.2013.	2.785.811,86
5.	Četvrta privremena situacija	Oktobar 2013	1.029.950,01	19.12.2013.	203.039,30	08.11.2013.	1.232.989,31
6.	Peta privremena situacija	Novembar 2013	1.000.540,61	20.01.2014.	197.241,68	10.12.2013.	1.197.782,29
7.	Šesta privremena situacija	Decembar 2013	1.000.481,70	14.02.2014.	197.230,06	13.01.2014.	1.197.711,76
8.	Sedma privremena situacija	Januar 2014	1.178.340,24	10.03.2014.	232.292,23	10.02.2014.	1.410.632,47
9.	Osma privremena situacija	Februar 2014	1.180.516,17	09.04.2014.	232.721,18	10.03.2014.	1.413.237,35
10.	Deveta privremena situacija	Mart 2014	1.654.223,05	14.05.2014.	326.105,43	09.04.2014.	1.980.328,48
11.	Deseta privremena situacija	April 2014	2.612.623,83	10.06.2014.	505.180,28	09.05.2014.	3.117.804,11
12.	Jedanaesta privremena situacija	Maj 2014	1.000.113,88	04.07.2014.	192.547,41	30.05.2014.	1.192.661,29
13.	Dvanaesta privremena situacija	Maj 2014	2.483.075,99	09.07.2014.	478.055,40	10.06.2014.	2.961.131,39
14.	Trinaesta privremena situacija-dio	Juni 2014	1.115.513,99	27.08.2014.	214.764,87	10.07.2014.	1.330.278,86
Total:			20.857.350,32		4.015.571,85		24.872.922,17

Tabela 6c. Plaćanje iz EBRD zajma za izvođača radova

Nadzor: IGH d.d.

Br.	Opis	Period	Iznos bez PDV-a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
1.	Avans	Oktobar 2010	198.370,00	05.11.2010.	33.722,90	22.10.2010.	232.092,90
2.	Prva privremena situacija	Oktobar 2010	50.625,00	13.12.2010.	8.606,25	12.11.2010.	59.231,25
3.	Druga privremena situacija	Novembar 2010	32.750,00	07.01.2011.	5.567,50	10.12.2010.	38.317,50
4.	Treća privremena situacija	Decembar 2010	34.000,00	02.02.2011.	5.780,00	30.12.2010.	39.780,00
5.	Četvrta privremena situacija	Februar 2011	54.400,00	24.03.2011.	9.248,00	04.03.2011.	63.648,00
6.	Peta privremena situacija	Mart 2011	17.150,00	01.06.2011.	2.915,50	26.04.2011.	20.065,50
7.	Šesta privremena situacija	April 2011	8.786,96	08.06.2011	1.493,78	12.05.2011	10.280,74
8.	Sedma privremena situacija	Maj 2011	8.900,00	07.07.2011	1.513,00	02.06.2011	10.413,00
9.	Osma privremena situacija	Maj 2011	58.420,51	01.08.2011.	9.931,49	30.06.2011	68.352,00
10.	Deveta privremena situacija	Juni 2011	25.931,82	23.09.2011	4.408,41	22.08.2011	30.340,23
11.	Deseta privremena situacija	Juli 2011	35.204,76	10.10.2011	5.984,81	26.08.2011	41.189,57
12.	Jedanaesta privremena situacija	August 2011	43.084,84	07.11.2011	7.324,42	11.10.2011	50.409,26
13.	Dvanaesta privremena situacija	Septembar 2011	45.140,91	16.11.2011	7.673,95	21.10.2011	52.814,86
14.	Trinaesta privremena situacija	Oktobar 2011	34.880,95	11.01.2012	5.929,77	22.12.2011	40.810,72
15.	Četrnaesta privremena situacija	Novembar 2011	45.294,38	24.02.2012	7.700,05	10.01.2012	52.994,43
16.	Petnaesta privremena situacija	Decembar 2011	42.937,49	14.03.2012	7.299,37	14.03.2012	50.236,86

17.	Šesnaesta privremena situacija	Januar 2012	43.303,62	04.04.2012.	7.361,62	14.03.2012.	50.665,24
18.	Sedamnaesta privremena situacija	Februar 2012	43.743,25	11.06.2012.	7.436,36	08.05.2012.	51.179,61
19.	Osamnaesta privremena situacija	Mart 2012	58.699,19	11.06.2012.	9.978,86	17.05.2012.	68.678,05
20.	Devetnaesta privremena situacija	April 2012	46.626,95	09.07.2012.	7.926,59	03.07.2012.	54.533,54
21.	Dvadeseta privremena situacija	Maj 2012	47.000,59	02.08.2012.	7.990,10	09.08.2012.	54.990,69
22.	Dvadesetprva privremena situacija	Juni 2012	47.047,17	27.09.2012.	7.998,02	13.09.2012.	55.045,19
23.	Dvadesetdruga privremena situacija	Juli 2012	45.775,02	14.01.2013.	7.781,75	11.12.2012.	53.556,77
24.	Dvadesettreća privremena situacija	August 2012	44.410,81	14.01.2013.	7.549,84	24.12.2012.	51.960,65
25.	Dvadesetčetvrta privremena situacija	Septembar 2012	45.190,73	31.01.2013.	7.682,42	03.01.2013.	52.873,15
26.	Dvadesetpeti privremena situacija	Oktobar 2012	87.670,71	31.01.2013.	14.904,02	03.01.2013.	102.574,73
27.	Dvadesetšesta privremena situacija	Novembar 2012	68.703,27	31.01.2013.	11.679,56	03.01.2013.	80.382,83
28.	Dvadesetsedma privremena situacija	Decembar 2012	63.428,84	19.02.2013.	10.782,90	15.01.2013.	74.211,74
29.	Dvadesetosma privremena situacija	Januar 2013	63.996,51	09.04.2013.	10.879,41	16.04.2013.	74.875,92
30.	Dvadesetdeveta privremena situacija	Februar 2013	73.348,23	02.05.2013.	12.469,20	16.04.2013.	85.817,43
31.	Trideseta privremena situacija	Mart 2013	64.989,12	29.07.2013.	11.048,15	03.07.2013.	76.037,27
32.	Tridesetprva privremena situacija	April 2013	65.816,53	29.07.2013.	11.188,81	03.07.2013.	77.005,34
33.	Tridesetdruga privremena situacija	Maj 2013	65.440,04	03.09.2013.	11.124,81	09.08.2013.	76.564,85

34.	Tridesettreća privremena situacija	Juni 2013	64.983,35	03.09.2013.	11.047,17	09.08.2013.	76.030,52
35.	Tridesetčetvrt a privremena situacija	Juli 2013	63.421,67	02.12.2013.	10.781,68	04.11.2013.	74.203,35
36.	Tridesetpeta privremena situacija	August 2013	65.042,10	22.01.2014.	11.057,16	12.12.2013.	76.099,26
37.	Tridesetšesta privremena situacija	Septembar 2013	65.072,51	22.01.2014.	11.062,33	12.12.2013.	76.134,84
38.	Tridesetsedma privremena situacija	Oktobar 2013	59.082,21	26.02.2014.	10.043,98	14.01.2014.	69.126,19
39.	Tridesetosma privremena situacija	Novembar 2013	61.242,32	26.02.2014.	10.411,19	14.01.2014.	71.653,51
40.	Tridesetdeveta privremena situacija	Decembar 2013	59.723,28	27.02.2014.	10.152,96	29.01.2014.	69.876,24
41.	Četrdeseta privremena situacija	Januar 2014	61.156,70	03.04.2014.	10.396,64	10.03.2014.	71.553,34
42.	Četrdesetprva privremena situacija	Februar 2014	66.557,68	19.05.2014.	11.314,80	22.04.2014.	77.872,48
43.	Četrdesetdruga privremena situacija	Mart 2014	66.598,57	10.06.2014.	11.321,76	30.04.2014.	77.920,33
44.	Četrdesettreća privremena situacija	April 2014	63.925,43	04.07.2014.	10.867,32	17.06.2014.	74.792,75
45.	Četrdesetčetvrt a privremena situacija	Maj 2014	65.674,45	25.07.2014.	11.164,66	10.07.2014.	76.839,11
46.	Četrdesetpeta privremena situacija	Juni 2014	63.859,60	10.09.2014.	10.856,13	22.07.2014.	74.715,73
47.	Četrdesetšesta privremena situacija	Juli 2014	60.507,08	07.10.2014.	10.286,20	19.09.2014.	70.793,28
48.	Četrdesetsedma privremena situacija	August 2014	60.024,10	21.10.2014.	10.204,10	25.09.2014.	70.228,20
Total:			2.657.939,25		451.849,70		3.109.788,95

Tabela 6d. Plaćanje iz EBRD zajma za nadzor

Izvođač: BH Konzorcij – Euroasfalt d.o.o Sarajevo (Bijača – Kravice)

Br.	Opis	Period	Iznos bez PDV-a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
1.	Avans	Septembar 2011	1.992.205,54	14.11.2011.	338.674,94	13.10.2011.	2.330.880,48
2.	Prva privremena situacija	Decembar 2011	1.133.837,57	15.03.2012.	218.292,62	31.01.2012.	1.352.130,19
3.	Druga privremena situacija	Februar 2012	948.577,31	25.04.2012.	181.888,27	27.03.2012.	1.130.465,58
4.	Treća privremena situacija	Mart 2012	812.079,43	11.06.2012.	163.570,57	09.05.2012.	975.650,00
5.	Četvrta privremena situacija	Maj 2012	813.023,72	06.07.2012.	163.760,77	20.06.2012.	976.784,49
6.	Peta privremena situacija	Juni 2012	1.329.861,41	14.08.2012.	267.863,19	16.07.2012.	1.597.724,60
7.	Šesta privremena situacija	Juli 2012	914.232,42	11.09.2012.	193.322,37	16.08.2012.	1.107.554,79
8.	Sedma privremena situacija	August 2012	1.512.403,86	19.10.2012.	293.191,23	13.09.2012.	1.805.595,09
9.	Osma privremena situacija	Septembar 2012	1.668.396,31	12.11.2012.	321.208,80	15.11.2012.	1.989.605,11
10.	Deveta privremena situacija	Oktobar 2012	1.231.277,52	10.12.2012.	237.052,30	15.11.2012.	1.468.329,82
11.	Deseta privremena situacija	Novembar 2012	1.326.279,21	28.01.2013.	255.342,54	19.12.2012.	1.581.621,75
12.	Jedanaesta privremena situacija	Decembar 2012	1.133.440,17	14.02.2013.	218.216,11	29.01.2013.	1.351.656,28
13.	Dvanaesta privremena situacija	Februar 2013	2.181.682,47	25.04.2013.	219.458,92	03.04.2013.	2.401.141,39
14.	Trinaesta privremena situacija	Maj 2013	1.313.870,90	26.06.2013.	252.953,63	03.06.2013.	1.566.824,53
15.	Okončana situacija	Septembar 2013	2.185.639,68	02.04.2014.	159.661,42	04.02.2014.	2.345.301,10
Total:			20.496.807,52		3.484.457,68		23.981.265,20

Tabela 7a. Plaćanje iz EBRD zajma za izvođača radova

Izvođač: BH Konzorcij – Euroasfalt d.o.o Sarajevo (G.P. Bijača)

Br.	Opis	Period	Iznos bez PDV-a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
1.	Prva privremena situacija	Januar 2013	1.722.871,96	20.02.2013.	331.696,75	20.02.2013.	2.054.568,71
2.	Druga privremena situacija	Februar 2013	635.886,07	28.03.2013.	122.424,27	28.03.2013.	758.310,34
3.	Treća privremena situacija	April 2013	1.115.144,06	09.05.2013.	214.693,65	09.05.2013.	1.329.837,71
4.	Četvrta privremena situacija	Maj 2013	543.126,82	13.06.2013.	104.565,75	10.06.2013.	647.692,57
5.	Peta privremena situacija-dio	Juli 2013	932.971,09	29.07.2013.	68.119,57	29.07.2013.	1.001.090,66
Total:			4.950.000,00		841.499,99		5.791.499,99

Tabela 7b. Plaćanje iz EBRD zajma

Nadzor: Roughton International Limited (Bijača – Zvirovići) Velika Britanija

Br.	Opis	Period	Iznos bez PDV-a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
1	Avans	Novembar 2011	235.645,00	11.01.2012.	40.059,65	22.12.2011.	275.704,65
2.	Prva privremena situacija	Novembar 2011	46.803,91	16.01.2012.	7.956,66	22.12.2011.	54.760,57
3.	Druga privremena situacija	Decembar 2011	68.016,67	16.01.2012.	11.562,83	22.12.2011.	79.579,50
4.	Treća privremena situacija	Januar 2012	70.833,33	14.03.2012.	12.041,67	14.03.2012.	82.875,00
5.	Četvrta privremena situacija	Februar 2012	52.262,50	04.04.2012.	8.884,63	14.03.2012.	61.147,13
6.	Peta privremena situacija	Mart 2012	42.600,00	26.04.2012.	7.242,00	21.03.2012.	49.842,00
7.	Šesta privremena situacija	April 2012	53.517,85	11.06.2012.	9.098,03	08.05.2012.	62.615,88

8.	Sedma privremena situacija	Maj 2012	56.564,29	09.07.2012.	9.615,93	03.07.2012.	66.180,22
9.	Osma privremena situacija	Juni 2012	55.089,29	09.07.2012.	9.365,18	24.07.2012.	64.454,47
10.	Deveta privremena situacija	Juli 2012	52.392,85	07.09.2012.	8.906,78	13.09.2012.	61.299,63
11.	Deseta privremena situacija	August 2012	48.148,30	27.09.2012.	8.185,21	23.10.2012.	56.333,51
12.	Jedanaesta privremena situacija	Septembar 2012	51.022,01	04.12.2012.	8.673,74	03.12.2012.	59.695,75
13.	Dvanaesta privremena situacija	Oktobar 2012	54.242,25	04.12.2012.	9.221,18	03.12.2012.	63.463,43
14.	Trinaesta privremena situacija	Novembar 2012	61.415,22	14.01.2013.	10.440,59	11.12.2012.	71.855,81
15.	Četrnaesta privremena situacija	Decembar 2012	64.696,39	14.01.2013.	10.998,39	24.12.2012.	75.694,78
16.	Petnaesta privremena situacija	Januar 2013	62.660,71	19.02.2013.	10.652,32	31.01.2013.	73.313,03
17.	Šesnaesta privremena situacija	Februar 2013	73.076,28	22.03.2013.	12.422,97	08.04.2013.	85.499,25
18.	Sedamnaesta privremena situacija	Mart 2013	99.789,65	29.04.2013.	16.964,24	16.04.2013.	116.753,89
19.	Osamnaesta privremena situacija	April 2013	89.129,52	22.05.2013.	15.152,02	17.04.2013.	104.281,54
20.	Devetnaesta privremena situacija	Maj 2013	96.131,82	21.06.2013.	16.342,41	03.06.2013.	112.474,23
21.	Dvadeseta privremena situacija	Juni 2013	98.056,82	29.07.2013.	16.669,66	20.06.2013.	114.726,48
22.	Dvadesetprva privremena situacija	Juli 2013	90.502,04	06.08.2013.	15.385,35	10.07.2013.	105.887,39
23.	Dvadesetdruga privremena situacija	August 2013	84.847,82	03.09.2013.	14.424,13	15.08.2013.	99.271,95
24.	Dvadesettreća privremena situacija	Septembar 2013	100.556,35	23.10.2013.	17.094,58	24.09.2013.	117.650,93

25.	Dvadesetčetvrta privremena situacija	Oktobar 2013	84.262,68	02.12.2013.	14.324,66	24.10.2013.	98.587,34
26.	Dvadesetpeti privremena situacija	Novembar 2013	91.235,43	21.01.2014.	15.510,02	12.12.2013.	106.745,45
27.	Dvadesetšesta privremena situacija	Decembar 2013	91.500,00	17.02.2014.	15.555,00	14.01.2014.	107.055,00
28.	Dvadesetsedma privremena situacija	Januar 2014	81.758,77	25.02.2014.	13.898,99	29.01.2014.	95.657,76
29.	Dvadesetosma privremena situacija	Februar 2014	88.120,87	12.03.2014.	14.980,55	28.02.2014.	103.101,42
30.	Dvadesetdeveta privremena situacija	Mart 2014	80.675,00	08.04.2014.	13.714,75	08.04.2014.	94.389,75
31.	Trideseta privremena situacija	April 2014	90.404,76	07.05.2014.	15.368,81	09.04.2014.	105.773,57
32.	Tridesetprva privremena situacija	Maj 2014	89.823,00	12.06.2014.	15.269,91	09.05.2014.	105.092,91
33.	Tridesetdruga privremena situacija	Juni 2014	108.620,57	09.07.2014.	18.465,50	10.06.2014.	127.086,07
34.	Tridesettreća privremena situacija	Juli 2014	91.716,27	04.08.2014.	15.591,77	10.07.2014.	107.308,04
35.	Tridesetčetvrta privremena situacija	August 2014	80.342,20	12.09.2014.	13.658,17	14.08.2014.	94.000,37
36.	Tridesetpeti privremena situacija	Septembar 2014	73.291,48	06.11.2014.	12.459,55	25.09.2014.	85.751,03
37.	Tridesetšesta privremena situacija-dio	Oktobar 2014	11.341,01	17.12.2014.	1.927,97	23.10.2014.	13.268,98
Total:			2.871.092,91		488.085,80		3.359.178,71

Tabela 7c. Plaćanje iz EBRD zajma za nadzor

Izvođač: OHL ŽS, a.s. (Zvirovići – Kravice)

Br.	Opis	Period	Iznos bez PDV-a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
1.	Avans	Juni 2012	5.266.697,55	17.07.2012.	895.338,58	17.07.2012.	6.162.036,13
2.	Prva privremena situacija	Oktobar 2012	2.468.398,27	27.12.2012.	430.178,60	10.12.2012.	2.898.576,87
3.	Druga privremena situacija	Novembar 2012	935.754,53	28.01.2013.	180.156,59	07.01.2013.	1.115.911,12
4.	Treća privremena situacija	Decembar 2012	1.026.445,88	19.03.2013.	197.616,99	07.03.2013.	1.224.062,87
5.	Četvrta privremena situacija	Januar 2013	1.737.866,96	02.04.2013.	334.583,67	08.03.2013.	2.072.450,63
6.	Peta privremena situacija	Februar 2013	2.218.573,27	10.05.2013.	435.136,70	09.04.2013.	2.653.709,97
7.	Šesta privremena situacija	Mart 2013	1.150.600,44	04.06.2013.	226.823,74	10.05.2013.	1.377.424,18
8.	Sedma privremena situacija	Maj 2013	2.505.644,45	25.06.2013.	493.950,48	10.06.2013.	2.999.594,93
9.	Osma privremena situacija	Juni 2013	3.022.999,30	05.08.2013.	595.939,28	10.07.2013.	3.618.938,58
10.	Deveta privremena situacija	Juli 2013	1.199.168,07	03.09.2013.	236.398,12	09.08.2013.	1.435.566,19
11.	Deseta privremena situacija	August 2013	1.203.163,39	14.10.2013.	237.185,74	18.09.2013.	1.440.349,13
12.	Jedanaesta privremena situacija	Septembar 2013	1.193.133,20	05.11.2013.	235.208,44	09.10.2013.	1.428.341,64
13.	Dvanaesta privremena situacija	Oktobar 2013	1.153.426,52	19.12.2013.	227.380,85	08.11.2013.	1.380.807,37
14.	Trinaesta privremena situacija	Novembar 2013	886.943,26	27.12.2013.	174.847,65	09.12.2013.	1.061.790,91
15.	Četrnaesta privremena situacija	Decembar 2013	1.364.691,74	13.02.2014.	269.028,64	06.01.2014.	1.633.720,38
16.	Petnaesta privremena situacija	Januar 2014	1.415.817,34	18.03.2014.	279.107,30	12.02.2014.	1.694.924,64
17.	Šesnaesta privremena	Februar 2014	1.270.167,51	08.04.2014.	250.394,61	10.03.2014.	1.520.562,12

	situacija						
18.	Sedamnaesta privremena situacija	Mart 2014	1.400.896,23	07.05.2014.	276.165,82	09.04.2014.	1.677.062,05
19.	Osamnaesta privremena situacija	April 2014	1.239.433,27	11.06.2014.	244.335,81	12.05.2014.	1.483.769,08
20.	Devetnaesta privremena situacija	Maj 2014	3.351.112,65	07.07.2014.	660.621,93	10.06.2014.	4.011.734,58
21.	Dvadeseta privremena situacija-dio	Juni 2014	132.258,65	17.09.2014.	38.351,12	10.07.2014.	170.609,77
24.	Dvadesetdruga privremena situacija-dio	Septembar 2014	1.971.867,16	12.11.2014.	335.217,42	10.10.2014.	2.307.084,58
Total:			38.115.059,64		7.253.968,08		45.369.027,72

Tabela 8a. Plaćanje iz EBRD zajma za izvođača radova

Izvođač: CENGIZ INSAAT SANAYI ve TICARET A.S. (Suhodol - Tarčin)

Br.	Opis	Period	Iznos bez PDV-a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
1.	Avans	Juni 2012	9.842.342,55	19.07.2012.	1.673.198,23	17.07.2012.	11.515.540,78
2.	Prva privremena situacija	August 2012	3.129.973,05	28.09.2012.	602.599,57	07.09.2012.	3.732.572,62
3.	Druga privremena situacija	Septembar 2012	2.592.880,06	14.11.2012.	499.195,48	19.10.2012.	3.092.075,54
4.	Treća privremena situacija	Oktobar 2012	3.100.664,89	30.11.2012.	596.957,00	09.11.2012.	3.697.621,89
5.	Četvrta privremena situacija	Novembar 2012	2.269.694,99	10.01.2013.	448.048,29	11.12.2012.	2.717.743,28
6.	Peta privremena situacija	Decembar 2012	2.266.318,91	15.02.2013.	446.770,91	10.01.2013.	2.713.089,82
7.	Šesta privremena situacija	Januar 2013	1.926.649,73	18.03.2013.	379.810,21	14.02.2013.	2.306.459,94
8.	Sedma privremena situacija	Februar 2013	2.279.425,11	03.04.2013.	449.354,61	11.03.2013.	2.728.779,72
9.	Osma privremena situacija	Mart 2013	2.691.006,47	21.05.2013.	530.491,72	09.04.2013.	3.221.498,19
10.	Deveta privremena situacija	April 2013	2.623.506,40	03.06.2013.	517.185,09	10.05.2013.	3.140.691,49

11.	Deseta privremena situacija	Maj 2013	4.155.739,17	15.07.2013.	819.241,90	10.06.2013.	4.974.981,07
12.	Jedanaesta privremena situacija	Juni 2013	2.042.154,53	06.08.2013.	402.580,26	09.07.2013.	2.444.734,79
13.	Dvanaesta privremena situacija	Juli 2013	2.312.310,40	03.09.2013.	455.837,46	07.08.2013.	2.768.147,86
14.	Trinaesta privremena situacija	August 2013	1.907.582,20	07.10.2013.	376.051,33	09.09.2013.	2.283.633,53
15.	Četrnaesta privremena situacija	Septembar 2013	2.140.140,00	05.11.2013.	421.896,62	09.10.2013.	2.562.036,62
16.	Petnaesta privremena situacija	Oktobar 2013	1.664.354,16	24.12.2013.	328.102,56	08.11.2013.	1.992.456,72
17.	Šesnaesta privremena situacija	Novembar 2013	1.756.721,71	20.01.2014.	346.311,45	09.12.2013.	2.103.033,16
18.	Sedamnaesta privremena situacija	Decembar 2013	2.604.966,29	14.02.2014.	513.530,18	09.01.2014.	3.118.496,47
19.	Osamnaesta privremena situacija	Januar 2014	1.446.857,52	11.03.2014.	285.226,35	10.02.2014.	1.732.083,87
20.	Devetnaesta privremena situacija	Februar 2014	1.340.273,08	10.04.2014.	264.214,82	10.03.2014.	1.604.487,90
21.	Dvadeseta privremena situacija	Mart 2014	2.481.700,83	09.05.2014.	489.230,24	09.04.2014.	2.970.931,07
22.	Dvadesetprva privremena situacija	April 2014	2.613.185,72	09.09.2014.	515.150,52	09.05.2014.	3.128.336,24
23.	Dvadesetdruga privremena situacija	Maj 2014	1.361.042,22	09.09.2014.	268.309,15	10.06.2014.	1.629.351,37
24.	Dvadesettreća privremena situacija	Juni 2014	3.433.907,19	09.09.2014.	676.943,50	09.07.2014.	4.110.850,69
25.	Dvadesetčetvrta privremena situacija	Juli 2014	5.187.684,64	28.10.2014.	1.010.958,35	08.08.2014.	6.198.642,99
26.	Dvadesetpeta privremena situacija-dio	August 2014	7.268.918,18	11.11.2014.	1.235.716,08	10.09.2014.	8.504.634,26
Total:			76.440.000,00		14552911,88		90.992.911,88

Tabela 9a. Plaćanje iz EBRD zajma za izvođača radova

Nadzor: EGIS Internationale

Br.	Opis	Period	Iznos bez PDV-a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
1.	Avans	Juli 2012	298.457,00	20.09.2012.	50.737,69	13.09.2012.	349.194,69
2.	Prva privremena situacija	Juni 2012	33.051,75	07.09.2012.	5.618,80	03.12.2012.	38.670,55
3.	Druga privremena situacija	Juli 2012	58.118,64	12.11.2012.	9.880,17	03.12.2012.	67.998,81
4.	Treća privremena situacija	August 2012	91.590,67	29.01.2013.	15.570,42	15.01.2013.	107.161,09
5.	Četvrta privremena situacija	Septembar 2012	98.071,37	29.01.2013.	16.672,13	03.01.2013.	114.743,50
6.	Peta privremena situacija	Oktobar 2012	75.650,42	29.01.2013.	12.860,57	03.01.2013.	88.510,99
7.	Šesta privremena situacija	Novembar 2012	79.332,5	29.01.2013.	13.486,52	03.01.2013.	92.819,02
8.	Sedma privremena situacija	Decembar 2012	70.682,50	02.05.2013.	12.016,03	08.04.2013.	82.698,53
9.	Osmo privremena situacija	Januar 2013	68.786,80	07.05.2013.	11.693,76	08.04.2013.	80.480,56
10.	Deveta privremena situacija	Februar 2013	74.900,99	07.05.2013.	12.733,17	16.04.2013.	87.634,16
11.	Deseta privremena situacija	Mart 2013	79.685,00	25.07.2013.	13.546,45	13.06.2013.	93.231,45
12.	Jedanaesta privremena situacija	April 2013	85.757,50	25.07.2013.	14.578,78	13.06.2013.	100.336,28
13.	Dvanaesta privremena situacija	Maj 2013	85.045,00	25.07.2013.	14.457,65	12.07.2013.	99.502,65
14.	Trinaesta privremena situacija	Juni 2013	86.113,75	19.08.2013.	14.639,34	26.07.2013.	100.753,09
15.	Četrnaesta privremena situacija	Juli 2013	90.707,50	11.12.2013.	15.420,28	07.11.2013.	106.127,78

16.	Petnaesta privremena situacija	August 2013	94.271,88	11.12.2013.	16.026,22	07.11.2013.	110.298,10
17.	Šesnaesta privremena situacija	Septembar 2013	118.287,21	21.01.2014.	20.108,83	12.12.2013.	138.396,04
18.	Sedamnaesta privremena situacija	Oktobar 2013	118.758,49	19.02.2014.	20.188,94	22.01.2014.	138.947,43
19.	Osamnaesta privremena situacija	Novembar 2013	119.483,49	19.02.2014.	20.312,19	22.01.2014.	139.795,68
20.	Devetnaesta privremena situacija	Decembar 2013	109.754,01	12.03.2014.	18.658,18	28.02.2014.	128.412,19
21.	Dvadeseta privremena situacija	Januar 2014	118.447,77	18.03.2014.	20.136,12	28.02.2014.	138.583,89
22.	Dvadesetprva privremena situacija	Februar 2014	106.774,01	12.06.2014.	18.151,58	21.05.2014.	124.925,59
23.	Dvadesetdruga privremena situacija	Mart 2014	124.084,65	08.08.2014.	21.094,39	09.07.2014.	145.179,04
24.	Dvadesettreća privremena situacija	April 2014	112.608,16	08.08.2014.	19.143,39	09.07.2014.	131.751,55
25.	Dvadesetčetvrta privremena situacija	Maj 2014	122.176,34	08.08.2014.	20.769,98	09.07.2014.	142.946,32
26.	Dvadesetpeta privremena situacija	Juni 2014	132.069,38	11.11.2014.	22.451,79	23.10.2014.	154.521,17
27.	Dvadesetšesta privremena situacija	August 2014	98.301,06	17.12.2014.	16.711,18	23.10.2014.	115.012,24
Total:			2.750.967,84		467.664,55		3.218.632,39

Tabela 9b. Plaćanje iz EBRD zajma za nadzor

10.3. Plaćanja iz EIB zajma FAZA II

Izvođač: CENGİZ INSAAT SANAYİ ve TİCARET A.Ş. (Lepenica - Suhodol)

Br.	Opis	Period	Iznos bez PDV-a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
1.	Avans	Septembar 2012	6.424.672,39	11.10.2012.	1.092.194,31	10.10.2012.	7.516.866,70
2.	Prva privremena situacija	Oktobar 2012	888.446,13	04.12.2012.	171.048,52	09.11.2012.	1.059.494,65
3.	Druga privremena situacija	Novembar 2012	862.265,85	06.02.2013.	166.008,15	17.12.2012.	1.028.274,00
4.	Treća privremena situacija	Januar 2013	898.568,21	08.04.2013.	172.997,28	13.02.2013.	1.071.565,49
5.	Četvrta privremena situacija	Februar 2013	1.279.501,96	10.05.2013.	246.336,73	11.03.2013.	1.525.838,69
6.	Peta privremena situacija	Mart 2013	1.031.605,31	10.05.2013.	198.610,31	09.04.2013.	1.230.215,62
7.	Šesta privremena situacija	April 2013	2.380.210,23	12.07.2013.	463.048,53	10.05.2013.	2.843.258,76
8.	Sedma privremena situacija	Maj 2013	2.672.243,33	12.07.2013.	522.162,50	10.06.2013.	3.194.405,83
9.	Osma privremena situacija	Juni 2013	2.893.978,03	12.07.2013.	565.489,96	08.07.2013.	3.459.467,99
10.	Deveta privremena situacija	Juli 2013	5.839.961,70	28.08.2013.	1.141.141,94	07.08.2013.	6.981.103,64
11.	Deseta privremena situacija	Avgust 2013	6.145.107,70	18.09.2013.	1.200.768,16	09.09.2013.	7.345.875,86
12.	Jedanaesta privremena situacija	Septembar 2013	3.267.130,96	11.11.2013.	638.404,90	09.10.2013.	3.905.535,86
13.	Dvanaesta privremena situacija	Oktobar 2013	2.428.912,77	26.11.2013.	474.615,13	08.11.2013.	2.903.527,90
14.	Trinaesta privremena situacija	Novembar 2013	2.779.723,50	18.12.2013.	543.164,36	09.12.2013.	3.322.887,86

15.	Četrnaesta privremena situacija	Decembar 2013	2.010.767,71	13.01.2014.	392.908,64	09.01.2014.	2.403.676,35
16.	Petnaesta privremena situacija	Januar 2014	1.793.839,78	17.02.2014.	350.520,42	10.02.2014.	2.144.360,20
17.	Šesnaesta privremena situacija	Februar 2014	1.611.522,51	18.03.2014.	314.895,20	10.03.2014.	1.926.417,71
18.	Sedamnaesta privremena situacija	Mart 2014	1.534.882,68	14.04.2014.	299.919,60	09.04.2014.	1.834.802,28
19.	Osamnaesta privremena situacija	April 2014	2.960.441,77	22.05.2014.	578.477,13	09.05.2014.	3.538.918,90
20.	Devetnaesta privremena situacija	Maj 2014	1.302.245,32	17.06.2014.	254.461,72	10.06.2014.	1.556.707,04
21.	Dvadeseta privremena situacija	Juni 2014	906.558,71	15.07.2014	177.143,65	09.07.2014.	1.083.702,36
Total:			51.912.586,55		9.964.317,14		61.876.903,69

Tabela 10a. Plaćanja iz EIB zajma faza II za izvođača radova

Nadzor: Konzorcij EGIS Internationale i IPSA INSTITUT

Br.	Opis	Period	Iznos bez PDV-a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
1.	Avans	Decembar 2012	237.014,00	18.12.2012.	40.292,38	18.12.2012.	277.306,38
2.	Prva privremena situacija	Septembar 2012	36.620,00	09.05.2013.	6.225,40	10.01.2013.	42.845,40
3.	Druga privremena situacija	Oktobar 2012	72.788,00	09.05.2013.	12.373,96	10.01.2013.	85.161,96
4.	Treća privremena situacija	Novembar 2012	88.954,00	09.05.2013.	15.122,18	10.01.2013.	104.076,18
5.	Četvrta privremena situacija	Decembar 2012	82.268,77	09.05.2013.	13.985,69	13.02.2013.	96.254,46
6.	Peta privremena situacija	Januar 2013	81.544,50	09.05.2013.	13.862,57	08.04.2013.	95.407,07
7.	Šesta privremena situacija	Februar 2013	85.103,12	09.05.2013.	14.467,53	08.04.2013.	99.570,65
8.	Sedma privremena situacija	Mart 2013	85.231,50	12.07.2013.	14.489,36	29.04.2013.	99.720,86

9.	Osma privremena situacija	April 2013	85.919,73	12.07.2013.	14.606,35	10.06.2013.	100.526,08
10.	Deveta privremena situacija	Maj 2013	85.705,50	12.07.2013.	14.569,94	20.06.2013.	100.275,44
11.	Deseta privremena situacija	Juni 2013	85.705,50	26.07.2013.	14.569,94	26.07.2013.	100.275,44
12.	Jedanaesta privremena situacija	Juli 2013	85.240,28	26.11.2013.	14.490,85	12.12.2013.	99.731,13
13.	Dvanaesta privremena situacija	August 2013	84.011,54	18.12.2013.	14.281,96	12.12.2013.	98.293,50
14.	Trinesta privremena situacija	Septembar 2013	124.296,79	18.12.2013.	21.130,46	12.12.2013.	145.427,25
15.	Četrnasta privremena situacija	Oktobar 2013	122.898,61	18.12.2013.	20.892,76	12.12.2013.	143.791,37
16.	Petnasta privremena situacija	Novembar 2013	120.324,00	07.01.2014.	20.455,08	29.01.2014.	140.779,08
17.	Šesnasta privremena situacija	Decembar 2013	109.324,00	03.02.2014.	18.585,08	29.01.2014.	127.909,08
18.	Sedamnaesta privremena situacija	Januar 2014	112.082,00	07.05.2014.	19.053,95	30.04.2014.	131.135,95
19.	Osamnaesta privremena situacija	Februar 2014	110.576,92	07.05.2014.	18.798,08	30.04.2014.	129.375,00
20.	Devetnaesta privremena situacija	Mart 2014	107.746,00	17.06.2014.	18.316,82	17.06.2014.	126.062,82
21.	Dvadeseta privremena situacija	April 2014	103.971,69	17.06.2014.	17.675,19	17.06.2014.	121.646,88
22.	Dvadesetprva privremena situacija	Maj 2014	67.972,00	17.06.2014.	11.555,24	18.06.2014.	79.527,24
Total:			2.175.298,45		369.800,77		2.545.099,22

Tabela 10b. Plaćanje iz EIB zajma faza II za nadzor

Izvođač: CENGIZ INSAAT SANAYI ve TICARET A.S. (Vlakovo - Lepenica)

Br.	Opis	Period	Iznos bez PDV-a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
1.	Avans	Januar 2013	15.345.808,33	06.02.2013.	2.608.787,42	05.02.2013.	17.954.595,75
2.	Prva privremena situacija	Mart 2013	2.943.743,83	10.05.2013.	566.745,70	15.04.2013.	3.510.489,53
3.	Druga privremena situacija	April 2013	1.614.026,16	01.07.2013.	310.741,16	10.05.2013.	1.924.767,32
4.	Treća privremena situacija	Maj 2013	4.232.198,39	01.07.2013.	814.806,03	10.06.2013.	5.047.004,42
5.	Četvrta privremena situacija	Juni 2013	4.994.596,72	15.07.2013.	962.260,93	09.07.2013.	5.956.857,65
6.	Peta privremena situacija	Juli 2013	5.247.944,54	15.08.2013.	1.025.460,42	07.08.2013.	6.273.404,96
7.	Šesta privremena situacija	Avgust 2013	7.238.740,52	26.09.2013.	1.414.466,54	09.09.2013.	8.653.207,06
8.	Sedma privremena situacija	Septembar 2013	6.419.564,23	03.12.2013.	1.254.397,61	09.10.2013.	7.673.961,84
9.	Osma privremena situacija	Oktobar 2013	5.240.116,03	13.01.2014.	1.023.930,72	08.11.2013.	6.264.046,75
10.	Deveta privremena situacija	Novembar 2013	5.282.292,06	13.01.2014.	1.032.172,01	09.12.2013.	6.314.464,07
11.	Deseta privremena situacija	Decembar 2013	5.499.695,20	13.01.2014.	1.074.653,08	09.01.2014.	6.574.348,28
12.	Jedanaesta privremena situacija	Januar 2014	4.792.051,70	17.02.2014.	936.377,92	10.02.2014.	5.728.429,62
13.	Dvanaesta privremena situacija	Februar 2014	4.424.443,61	18.03.2014.	864.546,45	10.03.2014.	5.288.990,06
14.	Trinaesta privremena situacija	Mart 2014	6.887.179,91	14.04.2014.	1.345.770,79	09.04.2014.	8.232.950,70
15.	Četrnaesta privremena situacija	April 2014	5.466.102,37	22.05.2014.	1.068.088,97	09.05.2014.	6.534.191,34
16.	Petnaesta privremena situacija	Maj 2014	5.022.842,76	17.06.2014.	981.475,02	10.06.2014.	6.004.317,78

17.	Šesnaesta privremena situacija	Juni 2014	4.980.465,31	15.07.2014.	973.194,37	09.07.2014.	5.953.659,68
18.	Sedamnaesta privremena situacija-dio	Juli 2014	2.940.859,99	25.07.2014.	574.650,80	24.07.2014.	3.515.510,79
Total:			98.572.671,66		18.832.525,94		117.405.197,60

Tabela 11a. Plaćanje iz EIB zajma faza II za izvođača radova

Nadzor: EGIS Internationale

Br.	Opis	Period	Iznos bez PDV-a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
1.	Avans	Mart 2013	268.344,00	10.05.2013.	45.618,48	29.04.2013.	313.962,48
2.	Prva privremena situacija	Februar 2013	18.432,27	10.05.2013.	3.133,49	07.05.2013.	21.565,76
3.	Druga privremena situacija	Mart 2013	49.050,00	15.08.2013.	8.338,50	10.06.2013.	57.388,50
4.	Treća privremena situacija	April 2013	81.403,33	15.08.2013.	13.838,57	26.07.2013.	95.241,90
5.	Četvrta privremena situacija	Maj 2013	86.211,75	11.11.2013.	14.656,00	26.07.2013.	100.867,75
6.	Peta privremena situacija	Juni 2013	69.773,02	11.11.2013.	11.861,41	26.07.2013.	81.634,43
7.	Šesta privremena situacija	Juni 2013	76.525,00	11.11.2013.	13.009,25	26.07.2013.	89.534,25
8.	Sedma privremena situacija	Juli 2013	77.547,50	11.11.2013.	13.183,07	24.09.2013.	90.730,57
9.	Osma privremena situacija	August 2013	93.190,00	11.11.2013.	15.842,30	24.09.2013.	109.032,30
10.	Deveta privremena situacija	Septembar 2013	184.740,00	18.12.2013.	31.405,80	12.12.2013.	216.145,80
11.	Deseta privremena situacija	Oktobar 2013	118.602,50	18.12.2013.	20.162,42	12.12.2013.	138.764,92
12.	Jedanaesta privremena situacija	Novembar 2013	117.902,50	07.01.2014.	20.043,42	22.01.2014.	137.945,92
13.	Dvanaesta privremena situacija	Decembar 2013	127.952,83	17.02.2014.	21.751,98	28.02.2014.	149.704,81

14.	Trinaesta privremena situacija	Januar 2014	156.036,66	17.03.2014.	26.526,23	28.02.2014.	182.562,89
15.	Četrnaesta privremena situacija	Februar 2014	154.803,33	14.04.2014.	26.316,57	08.04.2014.	181.119,90
16.	Petnaesta privremena situacija	Mart 2014	151.266,66	22.05.2014.	25.715,33	21.05.2014.	176.981,99
17.	Šesnaesta privremena situacija	April 2014	159.970,00	17.06.2014.	27.194,90	17.06.2014.	187.164,90
Total:			1.991.751,35		338.597,72		2.330.349,07

Tabela 11b. Plaćanje iz EIB zajma faza II za nadzor

Izvođač: JV STRABAG-EA-ŽGP (Svilaj – Odžak)

Br.	Opis	Period	Iznos bez PDV-a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
1.	Avans	Novembar 2013	7.164.281,88	26.11.2013.	1.217.927,92	29.11.2013.	8.382.209,80
2.	Prva privremena situacija	Januar 2014	846.347,78	17.02.2014.	162.943,51	10.02.2014.	1.009.291,29
3.	Druga privremena situacija	Mart 2014	364.866,70	14.04.2014.	70.246,14	09.04.2014.	435.112,84
4.	Treća privremena situacija	April 2014	1.494.989,71	22.05.2014.	287.823,61	12.05.2014.	1.782.813,32
5.	Četvrta privremena situacija	Maj 2014	897.540,98	17.06.2014.	172.799,51	10.06.2014.	1.070.340,49
6.	Peta privremena situacija	Juni 2014	156.558,44	25.07.2014.	30.141,49	24.07.2014.	186.699,93
Total:			10.924.585,49		1.941.882,18		12.866.467,67

Tabela 12a. Plaćanje iz EIB zajma faza II za izvođača radova

Nadzor: AECOM INOCSA S.L.U.

Br.	Opis	Period	Iznos bez PDV-a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
1.	Prva privremena situacija	Oktobar 2013	98.022,00	10.02.2014.	16.663,74	10.02.2014.	114.685,74
2.	Druga privremena situacija	Novembar 2013	104.720,00	10.02.2014.	17.802,40	10.02.2014.	122.522,40

3.	Treća privremena situacija	Decembar 2013	107.160,00	10.02.2014.	18.217,20	10.02.2014.	125.377,20
4.	Četvrta privremena situacija	Januar 2014	111.285,00	17.06.2014.	18.918,45	18.06.2014.	130.203,45
5.	Jedanaesta privremena situacija-dio	Januar 2014	37,50	23.12.2014.	6,38	19.09.2014.	43,88
Total:			421.224,50		71.608,17		492.832,67

Tabela 12b. Plaćanje iz EIB zajma faza II za nadzor

10.4. Plaćanje iz KWF zajma

Izvođač: Hering d.d. (Drivuša - Klopče)

Br.	Opis	Period	Iznos bez PDV-a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
1.	Avans	Septembar 2014	2.865.628,15	01.12.2014.	487.156,79	13.10.2014.	3.352.784,94
2.	Prva privremena situacija	Oktobar 2014	1.212.736,56	30.12.2014.	233.482,69	18.11.2014.	1.446.219,25
3.	Druga privremena situacija	Novembar 2014	228.266,85	02.02.2015.	43.947,18	08.01.2015.	272.214,03
4.	Treća privremena situacija	Decembar 2014	108.708,61	11.03.2015.	20.929,18	09.01.2015.	129.637,79
Total:			4.415.340,17		785.515,84		5.200.856,01

Tabela 13a. Plaćanje iz KWF zajma za izvođača radova

Nadzor: Konzorcij Divil - TAEP

Br.	Opis	Period	Iznos bez PDV-a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
1.	Avans	nov.14	216.950,00	05.01.2015.	36.881,50	18.11.2014.	253.831,50
2.	Prva privremena situacija	okt.14	26.586,60	05.01.2015.	4.519,72	18.11.2014.	31.106,32
3.	Druga privremena situacija	nov.14	47.186,65	05.03.2015.	8.021,73	04.02.2015.	55.208,38
Total:			290.723,25		49.422,95		340.146,20

Tabela 13b. Plaćanje iz KWF zajma za nadzor radova

10.5. Rekapitulacija

Br.	Zajam EIB			Napomena:
	Povlačenje Br.1		12.000.000,00 (€)	27.08.2010.
	Povlačenje Br.2		11.000.000,00 (€)	29.12.2010.
	Povlačenje Br.3		15.000.000,00 (€)	04.10.2011.
	Povlačenje Br.4		37.000.000,00 (€)	26.03.2012.
	Ukupno:		75.000.000,00 (€)	
1	LOT 1	JV VIADUKT d.d. - HERING d.d.	51.632.291,58 (€)	Detalji u tabeli 4a.
2		INOCSA INGENIERIA S.L..	2.379.331,72 (€)	Detalji u tabeli 4b.
3	LOT 3	BH Konzorcij	19.475.569,88 (€)	Detalji u tabeli 5a.
4		INOCSA INGENIERIA S.L..	1.507.094,82 (€)	Detalji u tabeli 5b.
5	BANKARSKI TROŠKOVI		5.712,00 (€)	
		Ukupno:	75.000.000,00 (€)	

Tabela 14. Izvještaj o EIB zajmu

Br.	Zajam EBRD			Napomena:
	Ukupan iznos zajma		205.000.000,00 (€)	
1.		PRIMORJE d.d.	14.562.351,22 (€)	Dionica Drivuša-Kakanj, dio 1 glavnog ugovora Detalji u tabeli 6a.
1a		BH Konzorcij	19.248.431,29 (€)	Detalji u tabeli 6b.
1b		BH Konzorcij	20.857.350,32 (€)	Detalji u tabeli 6c.
2.		IGH d.d.	2.657.939,25 (€)	Detalji u tabeli 6d.
3.		BH Konzorcij	25.446.807,53 (€)	Počitelj- Južna granica sa Hrvatskom, dio 3 glavnog ugovora Detalji u tabeli 7a i 7b.

4.		Roughton International Ltd	2.871.092,91 (€)	Detalji u tabeli 7c.
5.		OHL ŽS	38.115.059,64 (€)	Počitelj- Južna granica sa Hrvatskom, dio 3 glavnog ugovora Detalji u tabeli 8a.
6.		Cengiz	76.440.000,00 (€)	Dionica Vlakovo-Tarčin, dio 2 glavnog ugovora Detalji u tabeli 9a.
7.		Egis	2.750.967,84 (€)	Detalji u tabeli 9b.
8.			2.050.000,00 (€)	Provizija 1%
		Ukupno:	205.000.000,00 (€)	

Tabela 15. Izvještaj o EBRD zajmu

Br.	Zajam EIB - II FAZA			Napomena:
	Povlačenje Br.1		35.000.000,00 (€)	
	Povlačenje Br.2		55.000.000,00 (€)	
	Povlačenje Br.3		76.000.000,00 (€)	
	Ukupno:		166.000.000,00 (€)	
1.	LOT 1	CENGIZ INSAAT SANAYI	51.912.586,55 (€)	Detalji u tabeli 10a.
2.		JV EGIS-IPSA INSTITUT	2.175.298,45 (€)	Detalji u tabeli 10b.
3.	LOT 2	CENGIZ INSAAT SANAYI	98.572.671,66 (€)	Detalji u tabeli 11a.
4.		EGIS INTERNATIONAL	1.991.751,35 (€)	Detalji u tabeli 11b.
5.	LOT 3	JV STRABAG -EA- ŽGP	10.924.585,49 (€)	Detalji u tabeli 12a.

6.		AECOM INOCSA	421.224,50 (€)	Detalji u tabeli 12b.
7.		BANKARSKI TROŠKOVI	1.882,00 (€)	
		Ukupno:	166.000.000,00 (€)	

Tabela 16. Izvještaj o EIB – II FAZA zajma

Br.	Zajam KWF		Iznos:	Napomena:
	Ukupan iznos zajma	28.355.250,00 (€)		
1.	HERING d.d.		4.415.340,17 (€)	Detalji u tabeli 13a.
2.	Konzorcij Divil - TAEP		290.723,25 (€)	Detalji u tabeli 13b.
		Ukupno:	4.706.063,42 (€)	

Tabela 17. Izvještaj o KWF zajma

10.6. Izvršena plaćanja iz vlastitih sredstava

Izvođač: BH Konzorcij – Euroasfalt d.o.o Sarajevo (G.P. Bijača)

Br.	Opis	Period	Iznos bez PDV-a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
5.	Peta privremena situacija-ostatak	Juli 2013	38.768,00	29.07.2013.	6.590,56	29.07.2013.	45.358,56
		Total:	38.768,00		6.590,56		45.358,56

Tabela 18a. Plaćanje iz vlastitih sredstava

Izvođač: Konzorcij Euroasfalt d.o.o Sarajevo – ŽGP (Sarajevska zaobilaznica Lot 3A)

Br.	Opis	Period	Iznos bez PDV-a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
1	Avans	Juli 2013	1.608.896,51	02.08.2013.	273.512,41	02.08.2013.	1.882.408,92

2.	Prva privremena situacija	August 2013	2.009.501,95	09.09.2013.	388.574,33	09.09.2013.	2.398.076,28
3.	Druga privremena situacija	Septembar 2013	2.114.507,48	08.10.2013.	413.179,62	08.10.2013.	2.527.687,10
4.	Treća privremena situacija	Oktober 2013	1.609.876,87	15.11.2013.	314.573,64	08.11.2013.	1.924.450,51
5.	Četvrta privremena situacija	Decembar 2013	1.364.443,04	06.01.2014.	266.615,30	06.01.2014.	1.631.058,34
6.	Peta privremena situacija	Januar 2014	889.236,11	12.02.2014.	173.758,78	10.02.2014.	1.062.994,89
7.	Šesta privremena situacija	Februar 2014	863.239,65	11.03.2014.	168.679,01	10.03.2014.	1.031.918,66
8.	Sedma privremena situacija	Mart 2014	1.242.966,33	09.04.2014.	242.878,48	09.04.2014.	1.485.844,81
9.	Osma privremena situacija	April 2014	1.449.123,57	13.05.2014.	283.162,07	09.05.2014.	1.732.285,64
10.	Deveta privremena situacija	Maj 2014	1.944.077,74	10.06.2014.	200.818,90	10.06.2014.	2.144.896,64
Total:			15.095.869,25		2.725.752,54		17.821.621,79

Tabela 19a. Plaćanje iz vlastitih sredstava

Izvođač: BH Konzorcij (Drivuša – Gorica)

Br.	Opis	Period	Iznos bez PDV-a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
18.	Sedamnaesta privremena situacija	Oktober 2013	953.966,69	27.12.2013.	131.421,83	10.12.2013.	1.085.388,52
19.	Osamnaesta privremena situacija	Decembar 2013	2.613.945,34	17.01.2014.	240.398,67	13.01.2014.	2.854.344,01
20.	Devetnaesta privremena situacija	April 2014	1.854.802,68	13.05.2014.	315.316,46	12.05.2014.	2.170.119,14
21.	Dvadeseta privremena situacija	Maj 2014	877.368,60	30.06.2014.	149.152,66	10.06.2014.	1.026.521,26
22.	Dvadesetprva privremena situacija	Juni 2014	1.227.558,50	24.07.2014.	208.684,95	10.07.2014.	1.436.243,45

23.	Dvadesetdruga privremena situacija	Juli 2014	1.138.595,04	13.08.2014.	193.561,16	13.08.2014.	1.332.156,20
24.	Dvadesettreća privremena situacija	Septembar 2014	1.032.071,85	24.10.2014.	175.452,22	24.10.2014.	1.207.524,07
Total:			9.698.308,70		1.413.987,95		11.112.296,65

Tabela 20a. Plaćanje iz vlastitih sredstava

Nadzor: INOCSA Ingenieria S.L. (Drivuša – Gorica)

Br.	Opis	Period	Iznos bez PDV-a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
33.	Tridesetdruga privremena situacija-ostatak	Juni 2013	45.002,55	03.02.2014.	0,00		45.002,55
34.	Tridesettreća privremena situacija	Juli 2013	50.653,51	10.02.2014.	8.611,10	04.11.2013.	59.264,61
35.	Tridesetčetvrta privremena situacija	August 2013	49.339,37	11.06.2014.	8.387,69	14.01.2014.	57.727,06
36.	Tridesetpeti privremena situacija	Septembar 2013	46.009,78	11.06.2014.	7.821,66	14.01.2014.	53.831,44
37.	Tridesetšesta privremena situacija	Oktobar 2013	41.926,77	11.06.2014.	7.127,55	14.01.2014.	49.054,32
38.	Tridesetsedmi privremena situacija	Novembar 2013	42.006,28	11.06.2014.	7.141,07	29.01.2014.	49.147,35
39.	Tridesetosmi privremena situacija	Decembar 2013	38.809,37	11.06.2014.	6.597,59	29.01.2014.	45.406,96
40.	Tridesetdeveti privremena situacija	Januar 2014	33.214,25	12.08.2014.	5.646,42	22.04.2014.	38.860,67
41.	Četrdeseti privremena situacija	Februar 2014	32.257,78	12.08.2014.	5.483,82	22.04.2014.	37.741,60
42.	Četrdesetprvi privremena situacija	Mart 2014	40.611,58	29.01.2015.	6.903,97	10.07.2014.	47.515,55
43.	Četrdesetdrugi privremena situacija	April 2014	41.987,56	29.01.2015.	7.137,89	10.07.2014.	49.125,45
44.	Četrdesettreći privremena situacija	Maj 2014	36.589,55	29.01.2015.	6.220,22	10.07.2014.	42.809,77

45.	Četrdesetčetvrt a privremena situacija	Juni 2014	37.309,52	29.01.2015.	6.342,62	10.07.2014.	43.652,14
Total:			535.717,87		91.072,03		626.789,90

Tabela 20b. Plaćanje iz vlastitih sredstava

Izvođač radova: Konzorcij Viadukt d.d. – Hering d.d. (Bilješevo – Kakanj)

Br.	Opis	Period	Iznos bez PDV- a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
26.	Okončana situacija	Decembar 2013	1.096.908,80	03.02.2014.	186.474,50	30.01.2014.	1.283.383,30
Total:			1.096.908,80		186.474,50		1.283.383,30

Tabela 21a. Plaćanje iz vlastitih sredstava

Nadzor: INOCSA Ingenieria S.L. (Bilješevo – Kakanj)

Br.	Opis	Period	Iznos bez PDV- a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
39.	Tridesetdeveta privremena situacija	Septembar 2013	32.637,79	03.02.2014.	5.548,42	04.11.2013.	38.186,21
40.	Četrdeseta privremena situacija	Oktobar 2013	36.417,44	03.02.2014.	6.190,96	12.12.2013.	42.608,40
41.	Četrdesetprva privremena situacija	Novembar 2013	10.530,69	10.02.2014.	1.790,22	14.01.2014.	12.320,91
42.	Četrdesetdruga privremena situacija	Decembar 2013	923,85	11.06.2014.	157,05	10.03.2014.	1.080,90
Total:			80.509,77		13.686,65		94.196,42

Tabela 21b. Plaćanje iz vlastitih sredstava

Izvođač radova: BH Konzorcij – Euroasfalt Sarajevo Faza II

Br.	Opis	Period	Iznos bez PDV-a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
15.	Trinaesta privremena situacija-ostatak	Juni 2014	988.048,74	09.09.2014.	190.224,56	10.07.2014.	1.178.273,30
16.	Četrnaesta privremena situacija	Juli 2014	1.254.077,43	09.09.2014.	241.441,86	08.08.2014.	1.495.519,29
17.	Petnaesta privremena situacija	August 2014	2.142.912,73	15.09.2014.	110.601,96	10.09.2014.	2.253.514,69
Total:			4.385.038,90		542.268,38		4.927.307,28

Tabela 22a. Plaćanje iz vlastitih sredstava

Izvođač radova: OHL ŽS, a.s. (Zvirovići – Kravice)

Br.	Opis	Period	Iznos bez PDV-a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
22.	Dvadeseta privremena situacija-ostatak	Juni 2014	266.669,91	16.09.2014.	77.326,43	10.07.2014.	343.996,34
23.	Dvadesetprva privremena situacija	Juli 2014	1.078.834,81	16.09.2014.	221.453,44	08.08.2014.	1.300.288,25
24.	Dvadesetdruga privremena situacija-ostatak	Septembar 2014	611.207,82	14.10.2014.	162.090,33	13.10.2014.	773.298,15
25.	Dvadesettreća privremena situacija	Oktobar 2014	3.212.938,97	27.11.2014.	618.572,62	10.11.2014.	3.831.511,59
26.	Dvadesetčetvrta privremena situacija	Novembar 2014	306.492,58	24.02.2015.	59.007,63	08.01.2015.	365.500,21
27.	Dvadesetpeta privremena situacija	Decembar 2014	494.359,44	24.02.2015.	95.176,79	04.02.2015.	589.536,23
Total:			5.970.503,53		1.233.627,24		7.204.130,77

Tabela 23a. Plaćanje iz vlastitih sredstava

Izvođač radova: CENGİZ INSAAT SANAYİ ve TİCARET A.Ş. (Suhodol – Tarčin)

Br.	Opis	Period	Iznos bez PDV-a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
26.	Dvadesetpeti privremena situacija-ostatak	August 2014	2.000.334,29	11.11.2014.	548.851,21	10.09.2014.	2.549.185,50
27.	Dvadesetšesta privremena situacija	Septembar 2014	3.522.999,90	04.12.2014.	678.267,25	13.10.2014.	4.201.267,15
28.	Dvadesetšedma privremena situacija	Oktobar 2014	1.031.374,38	04.12.2014.	198.565,85	10.11.2014.	1.229.940,23
29.	Dvadesetosma privremena situacija	Novembar 2014	864.266,69	29.01.2015.	166.393,36	08.01.2015.	1.030.660,05
30.	Dvadesetdeveta privremena situacija	Decembar 2014	2.041.502,97	27.02.2015.	393.041,34	22.01.2015.	2.434.544,31
31.	Trideseta privremena situacija	Decembar 2014	649.462,13	23.03.2015.	125.038,01	10.02.2015.	774.500,14
32.	Tridesetprva privremena situacija	Mart 2015	-2.526.169,87	26.03.2015.	-486.352,07		-3.012.521,94
33.	Tridesetdruga privremena situacija	Mart 2015	6.375.529,58	26.03.2015.	0,00		6.375.529,58
Total:			13.959.300,07		1.623.804,95		15.583.105,02

Tabela 24a. Plaćanje iz vlastitih sredstava

Nadzor radova: EGIS Internationale

Br.	Opis	Period	Iznos bez PDV-a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
28.	Dvadesetšesta privremena situacija	Juli 2014	121.841,14	03.02.2015.	20.712,99	15.12.2014.	142.554,13
29.	Dvadesetosma privremena situacija	Septembar 2014	109.539,17	03.02.2015.	18.621,66	29.12.2014.	128.160,83
Total:			231.380,31		39.334,65		270.714,96

Tabela 24b. Plaćanje iz vlastitih sredstava

Izvođač radova: CENGİZ INSAAT SANAYİ ve TİCARET A.S. (Lepenica – Suhodol)

Br.	Opis	Period	Iznos bez PDV-a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
22.	Dvadesetprva privremena situacija	Juli 2014	1.255.506,36	07.08.2014.	245.328,83	05.08.2014.	1.500.835,19
23.	Dvadesetdruga privremena situacija	Juli 2014	863.908,24	13.08.2014.	168.809,66	08.08.2014.	1.032.717,90
24.	Dvadesettreća privremena situacija	August 2014	2.311.701,62	26.09.2014.	469.142,86	10.09.2014.	2.780.844,48
25.	Dvadesetčetvrti privremena situacija	Septembar 2014	385.641,02	28.11.2014.	74.245,72	13.10.2014.	459.886,74
Total:			4.816.757,24		957.527,07		5.774.284,31

Tabela 25a. Plaćanje iz vlastitih sredstava

Izvođač radova: CENGİZ INSAAT SANAYİ ve TİCARET A.S. (Vlakovo – Lepenica)

Br.	Opis	Period	Iznos bez PDV-a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
19.	Sedamnaesta privremena situacija-ostatak	Juli 2014	909.140,74	24.07.2014.	177.648,19	24.07.2014.	1.086.788,93
20.	Osamnaesta privremena situacija	Juli 2014	5.394.827,98	13.08.2014.	1.054.161,79	08.08.2014.	6.448.989,77
21.	Devetnaesta privremena situacija	August 2014	1.733.545,45	27.08.2014.	338.738,77	27.08.2014.	2.072.284,22
22.	Dvadeseta privremena situacija	August 2014	8.800.678,28	26.09.2014.	1.719.672,77	10.09.2014.	10.520.351,05
23.	Dvadesetprva privremena situacija	Septembar 2014	6.550.345,86	11.12.2014.	1.279.952,64	13.10.2014.	7.830.298,50
24.	Dvadesetdruga privremena situacija	Oktobar 2014	1.719.391,36	28.01.2015.	335.973,02	10.11.2014.	2.055.364,38
25.	Dvadesettreća privremena situacija	Novembar 2014	25.479,41	23.03.2015.	77.899,60	09.01.2015.	103.379,01
Total:			25.133.409,08		4.984.046,78		30.177.455,86

Tabela 26a. Plaćanje iz vlastitih sredstava

Nadzor: EGIS Internationale

Br.	Opis	Period	Iznos bez PDV-a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
18.	Sedamnaesta privremena situacija	Maj 2014	146.666,67	03.02.2015.	24.933,33	10.09.2014.	171.600,00
19.	Osamnaesta privremena situacija	Juni 2014	152.753,33	03.02.2015.	25.968,07	03.09.2014.	178.721,40
20.	Devetnaesta privremena situacija	Juli 2014	136.491,67	03.02.2015.	23.203,58	25.09.2014.	159.695,25
Total:			435.911,67		74.104,98		510.016,65

Tabela 26b. Plaćanje iz vlastitih sredstava

Izvođač radova: JV STRABAG –EA – ŽGP (Svilaj – Odžak)

Br.	Opis	Period	Iznos bez PDV-a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
7.	Šesta privremena situacija	Juli 2014	2.243.169,25	11.09.2014.	431.867,24	08.08.2014.	2.675.036,49
8.	Sedma privremena situacija	August 2014	2.158.205,76	13.11.2014.	423.971,10	13.11.2014.	2.582.176,86
9.	Osma privremena situacija	Septembar 2014	2.024.070,12	08.12.2014.	399.015,27	13.10.2014.	2.423.085,39
10.	Deveta privremena situacija	Oktobar 2014	4.884.221,36	30.01.2015.	962.851,48	08.12.2014.	5.847.072,84
11.	Deseta privremena situacija	Decembar 2014	1.890.291,62	09.03.2015.	372.642,84	04.02.2015.	2.262.934,46
Total:			13.199.958,11		2.590.347,93		15.790.306,04

Tabela 27a. Plaćanje iz vlastitih sredstava

Nadzor: AECOM INOCSA S.L.U. (Svilaj – Odžak)

Br.	Opis	Period	Iznos bez PDV-a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
6.	Peta privremena situacija	Februar 2014	119.775,00	05.09.2014	20.361,75	03.09.2014.	140.136,75
7.	Šesta privremena situacija	Mart 2014	115.060,00	05.09.2014	19.560,20	03.09.2014.	134.620,20
8.	Sedma privremena situacija	April 2014	108.420,00	05.09.2014	18.431,40	03.09.2014.	126.851,40
9.	Osmo privremena situacija	Maj 2014	109.685,00	7.10.2014.	18.646,45	03.09.2014.	128.331,45
10.	Deveta privremena situacija	Juni 2014	108.960,00	7.10.2014.	18.523,20	03.09.2014.	127.483,20
11.	Deseta privremena situacija	Juli 2014	82.160,00	7.10.2014.	13.967,20	03.09.2014.	96.127,20
12.	Jedanaesta privremena situacija- ostatak	August 2014	105.442,50	09.03.2015.	17.925,22	19.09.2014.	123.367,72
13.	Dvanaesta privremena situacija	Septembar 2014	109.860,00	09.03.2015.	18.676,20	12.12.2014.	128.536,20
14.	Trinaesta privremena situacija	Oktobar 2014	113.265,00	09.03.2015.	19.255,05	12.12.2014.	132.520,05
15.	Četrnaesta privremena situacija	Novembar 2014	118.740,00	09.03.2015.	20.185,80	09.01.2015.	138.925,80
Total:			1.091.367,50		185.532,47		1.276.899,97

Tabela 27b. Plaćanje iz vlastitih sredstava

11. UTICAJ NA OKOLIŠ

Zaključno sa prvim kvartalom 2015. godine, Federalno ministarstvo okoliša i turizma je izdalo četiri okolinske dozvole. Prva koja je izdata u februaru 2009. godine za dionice na LOT-2: Doboj Jug (Karuše) – Sarajevo Jug (Tarčin) na period trajanja od pet godina. Nakon isteka važnosti, produžena je u februaru 2014. godine na rok od pet godina. Druga je izdata u septembru 2010. godine za dionicu od Svilaja (uključujući i dio mosta koji pripada Bosni i Hercegovini – most na Savi) do Doboj Juga (Karuše). Okolinska dozvola za dionicu Mostar Sjever – južna granica, poddionica Bijača – Zvirovići je izdata u oktobru 2010. godine, a za dionicu Sarajevo Jug – Mostar Sjever, poddionica Tarčin – Konjic, je izdata je junu 2012. godine. Okolinska dozvola za dionicu : LOT 4 –poddionica LOT 7 Počitelj - Zvirovići izdata u aprilu 2014 godine.

U prvom kvartalu 2015. godine nisu sprovedene aktivnosti u skladu sa navedenim okolinskim dozvolama jer su iste planirane za naredni period tekuće godine. U ovom periodu su izvršene pripremne aktivnosti za sprovođenje obaveza iz okolinskih dozvola:

Potpisan je Treći godišnji ugovor „Monitoring otpadnih voda u skladu sa okolinskom dozvolom“ JPAC 317-E152-2-14, koji se odnosi na kontrolno ispitivanje kvaliteta vode iz separatora na dionicama Autoceste A1 od Naplatnog mjesta „Lašva“ do Naplatnog mjesta „Sarajevo Sjever“.

Pokrenut postupak javne nabavke za monitoring otpadnih voda iz separatora na dionicama Autoceste A1: Zenica Jug – Drivuša, Sarajevo Sjever – Tarčin i Zvirovići – Bijača. Evaluacija pristiglih ponuda je u toku.

Pokrenut postupak javne nabavke za usluge redovnog održavanja separatora masti i ulja na dionici Autoceste A1, Zvirovići – Bijača. Evaluacija pristiglih ponuda u toku.

Pokrenut postupak javne nabavke za monitoring kvaliteta zraka na Autocesti A1, za dionice Zenica Jug – Tarčin i Zvirovići – Bijača.

12.PRILOG 1

**Dinamika procedure za dobijanje građevinskih
dozvola za period do 31.3.2015. godine**

12.1. Stanje saglasnosti za dionicu Vlakovo - Lepenica potrebnih za pribavljanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje sa danom 31.3.2015.

Br.	Institucija	Predato	Stanje	Predhodna-načelna
1	Ministarstvo kulture i sporta – Zavod za zaštitu spomenika	24.12.2010	Dobiveno	---
2	Agencija za vodno područje rijeke Save (prethodna vodna saglasnost)	14.12.2010	Dobiveno	---
3	BH Telecom d.o.o.	19.04.2010	Dobiveno	---
4	Ministarstvo prostornog uređenja Kanton Sarajevo i Kanton Srednjobosanski	23.02.2010.	Dobiveno	---
5	Općina Kiseljak (stručno mišljenje-saglasnost)	23.02.2010.	Dobiveno	---
6	Željeznice Federacije BiH d.o.o.	15.04.2010	Dobiveno	---
7	BH Gas	23.04.2010	Dobiveno	---
8	Elektrodistribucija Sarajevo	27.04.2010	Dobiveno	---
9	Elektroprenos Sarajevo	14.04.2010	Dobiveno	---
10	Ministarstvo poljoprivrede Kantona Sarajevo i Kantona Srednja Bosna (saglasnost za krčenje šuma)	29.03.2011	Dobiveno	---
11	Ministarstvo poljoprivrede Kantona Sarajevo i Kantona Srednja Bosna (saglasnost za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta)	29.03.2011	Dobiveno	---
12	Vodovod Ilidža	12.05.2010	Dobiveno	---
13	Ministarstvo odbrane	13.04.2010	Dobiveno	---
14	Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo i Kantona Srednja Bosna (sanitarna saglasnost)	29.03.2011	Dobiveno	---
15	Opština Ilidža (stručno mišljenje-saglasnost)	23.02.2010.	Dobiveno	---
16	Elektro Kiseljak	01.12.2010.	Dobiveno	---
17	Vodovod Kiseljak	06.12.2010.	Dobiveno	---
18	Federalno ministarstvo okoliša i turizma (okolišna dozvola)	19.02.2009.	Dobiveno	---
19	Federalno ministarstvo prostornog uređenja	Pribavljena urbanistička saglasnost (januar 2012 god.) Pribavljena građevinska dozvola maj 2012 god. Dionica je izgrađena. Izmjena i dopuna odobrenja za građenje (građevinske dozvole) pribavljena u martu 2014. godine. Dionica je tehnički primljena, i dobivena je upotrebna dozvola.		

12.2. Stanje saglasnosti za dionicu Lepenica – Tarčin potrebnih za pribavljanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje sa danom 31.3.2015.

Br.	Institucija	Predato	Stanje	Predhodna-načelna
1	Ministarstvo kulture i sporta – Zavod za zaštitu spomenika	---	Dobiveno	---
2	Agencija za vodno područje rijeke Save (prethodna vodna saglasnost)	---	Dobiveno	---
3	BH Telecom d.o.o.	26.08.2010	Dobiveno	---
4	Ministarstvo prostornog uređenja Kanton Sarajevo i Kanton Srednjobosanski	---	Dobiveno	---
5	Općina Kiseljak (stručno mišljenje-saglasnost)	---	Dobiveno	---
6	Željeznice Federacije BiH d.o.o.	---	Dobiveno	---
7	BH Gas	07.12.2010	Dobiveno	---
8	Elektrodistribucija Sarajevo	13.08.2010	Dobiveno	---
9	Elektroprenos Sarajevo	19.07.2010	Dobiveno	---
10	Ministarstvo poljoprivrede Kantona Sarajevo i Kantona Srednja Bosna (saglasnost za krčenje šuma)	---	Dobiveno	---
11	Ministarstvo poljoprivrede Kantona Sarajevo i Kantona Srednja Bosna (saglasnost za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta)	---	Dobiveno	
12	Vodovod Hadžići	08.07.2010	Dobiveno	---
13	Ministarstvo odbrane	01.12.2010	Dobiveno	---
14	Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo i Kantona Srednja Bosna (sanitarna saglasnost)	---	Dobiveno	---
15	Opština Hadžići(stručno mišljenje-saglasnost)	---	Dobiveno	---
16	Elektrodistribucija Kiseljak	---	Dobiveno	---
17	Vodovod Kiseljak	06.12.2010	Dobiveno	---
18	Federalno ministarstvo okoliša i turizma (okolišna dozvola)	19.02.2010	Dobiveno	
19	Federalno ministarstvo prostornog uređenja	Urbanistička dobivena u julu 2011 god. ; Građevinska dobivena u februaru 2012 god. Dionica je izgrađena. Izmjena i dopuna odobrenja za građenje (građevinske dozvole) pribavljena u martu 2014. godine.Dionica je tehnički primljena, i dobivena je upotrebna dozvola.		

12.3. Stanje saglasnosti za dionicu Svilaj – Odžak potrebnih za pribavljanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje sa danom 31.3.2015.

Br.	Institucija	Predato	Stanje	Predhodna-načelna
1	Ministarstvo kulture i sporta – Zavod za zaštitu spomenika	20.01.2011	Dobiveno	---
2	Agencija za vodno područje rijeke Save (prethodna vodna saglasnost)	25.10.2010	Dobiveno (bez mosta)	Dokumentacija izrađena
3	JP HT Mostar d.o.o.	---	Dobiveno	---
4	Ministarstvo prostornog uređenja od Komisije za davanje stručne ocjene na usvojenu prostorne osnove	27.12.2010	dobiveno za 0+00 do 10+700 - područje Federacije BiH	---
5	Općina Odžak (stručno mišljenje-saglasnost)	---	Nije potrebno (ima mišljenje Komisije)	---
6	Željeznice Federacije BiH d.o.o.	12.01.2011	Dobiveno	---
7	BH Gas	---	Dobiveno	---
8	Elektro distribucija Odžak	12.01.2011	Dobiveno	
9	Elektro prenos Tuzla	---	Dobiveno	---
10	Ministarstvo poljoprivrede Kantona Posavski (saglasnost za krčenje šuma)	---	Dobiveno	---
11	Ministarstvo poljoprivrede Kantona Posavski (saglasnost za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta)	---	Dobiveno	
12	Vodovod Odžak	---	Dobiveno	---
13	Ministarstvo odbrane	---	Dobiveno	---
14	Ministarstvo zdravstva Kantona Posavski	---	Dobiveno	---
15	Federalno ministarstvo prostornog uređenja (integralni separate za dobijanje urbanističke saglasnosti)	---	Dobiveno	
16	Federalno ministarstvo okoliša i turizma (okolišna dozvola)	07.09.2010	Dobiveno	
17	Federalno ministarstvo prostornog uređenja	Dobivena urbanistička u julu 2012 god.; Građevinska dozvola dobivena u decembru 2012 god. Izmjena i dopuna urbanističke saglasnosti i odobrenja za gradnju dobiveni u 2014 god. Dionica u izgradnji.		

12.4. Stanje saglasnosti za dionicu Sarajevo-bypass Lot 3 potrebnih za pribavljanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje sa danom 31.3.2015.

Br.	Institucija	Predato	Stanje	Predhodna-načelna
1	Ministarstvo kulture i sporta – Zavod za zaštitu spomenika		Dobiveno	---
2	Agencija za vodno područje rijeke Save (prethodna vodna saglasnost)		Dobiveno	Predata dokumentacija za građevinsku dozvolu
3	JP BH Telecom d.o.o.	---	Dobiveno	---
4	Ministarstvo prostornog uređenja Kanton Sarajevo		Dobiveno	---
5	Općina Ilidža I Općina Novi Grad Sarajevo	---	Dobiveno	---
6	Željeznice Federacije BiH d.o.o.		Dobiveno	---
7	BH Gas, Sarajevo Gas	---	Dobiveno	Predata dokumentacija za građevinsku dozvolu
8	Elektrodistribucija Sarajevo		Dobiveno	Predata dokumentacija za građevinsku dozvolu
9	Elektroprenos Sarajevo	---	Dobiveno	Predata dokumentacija za građevinsku dozvolu
10	Ministarstvo poljoprivrede Kantona Sarajevo (saglasnost za krčenje šuma)	---	Dobiveno	---
11	Ministarstvo poljoprivrede Kantona Sarajevo (saglasnost za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta)	---	Dobiveno	
12	JKP Vodovod I Kanakizacija Sarajevo	---	Dobiveno	Urađena dokumentacija za građevinsku dozvolu
13	Ministarstvo odbrane	---	Dobiveno	---
14	Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo	---	Dobiveno	---
15	Federalno ministarstvo okoliša i turizma (okolišna dozvola)		Dobiveno	
16	Federalno ministarstvo prostornog uređenja	Dobivena urbanistička saglasnost. Dobivena građevinska u septembru 2012 god. Izmjena i dopuna odobrenja za građenje (građevinske dozvole) pribavljena u martu 2014 god.Dionica je tehnički primljena, i dobivena je upotrebna dozvola.		

12.5. Stanje saglasnosti zadionicu Tarčin - Zukići potrebnih za pribavljanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje sa danom 31.3.2015.

Br.	Institucija	Predato	Stanje	Predhodna-načelna
1	Ministarstvo kulture i sporta – Zavod za zaštitu spomenika		Dobiveno	---
2	Agencija za vodno područje rijeke Save (prethodna vodna saglasnost)		Dobiveno	---
3	BH Telecom d.o.o. Sarajevo		Dobiveno	---
4	Ministarstvo prostornog uređenja Kanton Sarajevo i		U postupku izdavanja Urbanističke saglasnosti FMPU će tražiti stručno Mišljenje od Kantonalnog ministarstava prostornog uređenja	---
5	Općina Hadžići (stručno mišljenje-saglasnost)		Dobiveno	---
6	Željeznice Federacije BiH d.o.o.		Dobiveno	---
7	BH Gas		Dobiveno	---
8	Elektrodistribucija Sarajevo		Dobiveno	---
9	Elektroprenos Sarajevo		Dobiveno	---
10	Ministarstvo poljoprivrede Kantona Sarajevo i (saglasnost za krčenje šuma)		Dobiveno	---
11	Ministarstvo poljoprivrede Kantona Sarajevo (saglasnost za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta)		Dobiveno	
12	Vodovod Hadžići		Dobiveno	---
13	Ministarstvo odbrane		Dobiveno	---
14	Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo i Kantona Hercegovačko-Neretvansk (sanitarna saglasnost)		Dobivena	---
15	Federalno ministarstvo okoliša i turizma (okolišna dozvola)		Dobivena	---
16	Federalno ministarstvo prostornog uređenja	Urbanistička saglasnost pribavljena 8.4.2013.god. Dopunjena urbanistička saglasnost pribavljena 14.10.2013 god.		

12.6. Stanje saglasnosti zadionicu Zukići – Konjic potrebnih za pribavljanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje sa danom 31.3.2015.

Br.	Institucija	Predato	Stanje	Predhodna-načelna
1	Ministarstvo kulture i sporta – Zavod za zaštitu spomenika		Dobiveno	---
2	Agencija za vodno područje rijeke Neretve (prethodna vodna saglasnost)		Dobiveno	---
3	BH Telecom d.o.o.		Dobiveno	---
4	Ministarstvo prostornog uređenja Kanton Kanton Hercegovačko-Neretvanski		Dobiveno	---
5	Općina Konjic (stručno mišljenje-saglasnost)		Dobiveno	---
6	Željeznice Federacije BiH d.o.o.		Dobiveno	---
7	BH Gas		Dobiveno	---
8	Elektrodistribucija Mostar		Dobiveno	---
9	Elektroprenos Mostar		Dobiveno	---
10	Ministarstvo poljoprivrede Kantona Hercegovačko-Neretvanski (saglasnost za krčenje šuma)		Predato	---
11	Ministarstvo poljoprivrede Kantona Hercegovačko-Neretvanski (saglasnost za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta)		Dobiveno	
12	Vodovod Konjic		Dobiveno	---
13	Ministarstvo odbrane		Dobiveno	---
14	Federalno ministarstvo okoliša i turizma (okolišna dozvola)		Dobiveno	---
15	Federalno ministarstvo prostornog uređenja	Urbanistička saglasnost pribavljena 8.4.2013 god. Dopunjena urbanistička saglasnost pribavljena 14.10.2013.		

12.7. Stanje saglasnosti za u Drivuša – Donja Gračanica potrebnih za pribavljanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje sa danom 31.3.2015.

Br.	Institucija	Predato	Stanje	Predhodna-načelna
1	Ministarstvo kulture i sporta – Zavod za zaštitu spomenika		Dobiveno	---
2	Agencija za vodno područje rijeke Save (prethodna vodna saglasnost)		Dobiveno	---
3	BH Telecom d.o.o. Zenica		Dobiveno	---
4	Ministarstvo prostornog uređenja Kanton Kanton Zeničko-dobojskog		Dobiveno	---
5	Općina Zenica (stručno mišljenje-saglasnost)		Dobiveno	---
6	Željeznice Federacije BiH d.o.o.		Dobiveno	---
7	BH Gas		Dobiveno	---
8	Elektrodistribucija Zenica		Dobiveno	---
9	Elektroprenos Sarajevo		Dobiveno	---
10	Ministarstvo poljoprivrede Kantona Zeničko-dobojskog(saglasnost za krčenje šuma)		Dobiveno	---
11	Ministarstvo poljoprivrede Kantona Zeničko-dobojskog (saglasnost za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta)		Dobiveno	
12	Vodovod Zenica		Dobiveno	---
13	Ministarstvo odbrane		Dobiveno	---
14	Ministarstvo zdravstva Kantona Zeničko-dobojskog (sanitarna saglasnost)		Dobiveno	---
15	Federalno ministarstvo okoliša i turizma (okolišna dozvola)		Dobiveno	---
16	Federalno ministarstvo prostornog uređenja	Urbanistička saglasnost dobivena u martu 2013 god Načelno odobrenje za gradnju Drivuša-D.Gračanica pribavljeno 29.10.2013 , a odobrenje za gradnju poddionice Drivuša-Klopče pribavljeno 14.11.2013 god. Poddionica Drivuša-Klopče je u izgradnji.		

12.8. Stanje saglasnosti za COKP- Vlakovo potrebnih za pribavljanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje sa danom 31.3.2015.

Br.	Institucija	Predato	Stanje	Predhodna-načelna
1	BH Telecom d.o.o. Zenica	18.3.2014	Pribavljeno	
2	Agencija za vodno područje rijeke Save (prethodna vodna saglasnost)	18.3.2014	Pribavljeno	---
3	Željeznice Federacije BiH d.o.o.	18.3.2014	Pribavljeno	---
4	BH Gas	18.3.2014	Pribavljeno	---
5	Elektrodistribucija Zenica	18.3.2014	Pribavljeno	---
6	Elektroprenos Sarajevo	18.3.2014	Pribavljeno	---
7	Ministarstvo poljoprivrede Kantona Sarajevskog kantona(saglasnost za krčenje šuma)	18.3.2014	Kantonalno ministarstvo traži završene imovinsko pravne poslove da bi izdali Rješenje o prenamjeni zemljišta	
8	Ministarstvo poljoprivrede Kantona Sarajevo(saglasnost za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta)	18.3.2014	Kantonalno ministarstvo traži završene imovinsko pravne poslove da bi izdali Rješenje o prenamjeni zemljišta	
9	Vodovod i kanalizacija Sarajevo	18.3.2014	Pribavljeno	---
10	Vodovod i kanalizacija Sarajevo	18.3.2014	Pribavljeno	---

U FMPU nam je rečeno da jedan dio saglasnosti možemo iskoristiti od trase (spomenici, okolinska, vojska itd.), a jedan dio saglasnosti moramo pribaviti (od instalacija).

12.9. Stanje saglasnosti za dionicu Počitelj-Zvirovići potrebnih za pribavljanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje sa danom 31.3.2015.

Br.	Institucija	Predato	Stanje	Predhodna-načelna
1	Agencija za vodno područje Jadranskog mora (prethodna vodna saglasnost)	24.3.2014.	Pribavljeno	---
2	Željeznice Federacije BiH d.o.o.	24.3.2014.	Pribavljeno	---
3	BH Gas	24.3.2014.	Pribavljeno	---
4	Elektrodistribucija Mostar	24.3.2014.	Pribavljeno	---
5	Elektroprenos Sarajevo-OP Mostar	24.3.2014.	Pribavljeno	---
6	Ministarstvo okoliša i turizma - predata studija uticaja na okoliš da bi izdali okolinsku dozvolu	24.3.2014.	Pribavljeno	---
7	Federalno ministarstvo prostornog uređenja	Urbanistička saglasnost dobivena u julu 2014.god.		

Po nalogu Izvršnog direktora dr.Jasmina Buče pribavljanje potrebnih saglasnosti za izdavanje urbanističke i građevinske dozvole obavlja se ne po Zakonu o prostornom planiranju i korištenju zemljišta već po Zakonu o autocesti na koridoru Vc („Službene novine Federacije BiH“, broj 8/13) od 13.1.2013 godine.

12.10. Stanje saglasnosti za poddionicu Doboj jug (Karuše) - Ozimice potrebnih za pribavljanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje sa danom 31.03.2015.

Br.	Institucija	Predato	Stanje	Predhodna-načelna
1	Elektroprijenos BIH- Operativno područje Sarajevo	12.8.2014.	Pribavljeno	---
2	Elektroprijenos BIH Sarajevo Operativno područje Tuzla	12.8.2014.	Pribavljeno	---
3	JP Željeznice Federacije BiH d.o.o.	5.8.2014.	Pribavljeno	---
4	JP Elektroprivreda BIH	12.8.2014.	Pribavljeno	---
5	JP Elektroprivreda HZHB	12.8.2014.	Pribavljeno	---
6	BH Gas	5.8.2014.	Pribavljeno	---
7	Prethodna vodna saglasnost Agencije za vodno područje Jadranskog mora	5.8.2014.	Pribavljeno	---
8	Federalno ministarstvo prostornog uređenja	Zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti predat u januaru 2015. godine a izdavanje iste se očekuje u aprilu ove godine.		

Po nalogu Izvršnog direktora dr.Jasmina Buče pribavljanje potrebnih saglasnosti za izdavanje urbanističke i građevinske dozvole obavlja se ne po Zakonu o prostornom planiranju i korištenju zemljišta već po Zakonu o autocesti na koridoru Vc („Službene novine Federacije BiH“, broj 8/13) od 13.1.2013 godine.

13. PRILOG2

**Dinamika radova projekata izgradnje
za period do 31.03.2015. godine**

13.1. Lot 1: Bilješevo – Kakanj

13.1.1. Dinamika radova na projektu (Lot 1) na dan 31.03.2015. godine

Br.	ID	Opis poslova	Trajanje	Start	Rok	Završeno %	Vrsta radova u izgradnji
1.		TRASA AUTOCESTE					Projekat je završen i dobijena je upotrebna dozvola
	1.1.	Nova trasa	384	07.06.2010.	24.11.2011.	100%	
P	1.2.	Rekonstruisana trasa	288	10.02.2011.	24.11.2011.	100%	
2.		PETLJA LUČANI					
	2.1.	Izgradnja naplatnih kućica „Lučani“	80	22.07.2011.	10.11.2011.	100%	
	2.2.	Potputnjak „Lučani“	80	22.07.2011.	10.11.2011.	100%	
3.		DRENAŽA				100%	
4.		INŽINJERSKE KONSTRUKCIJE I OBJEKTI					
	4.1.	Prolazi		25.05.2010.	24.11.2011.	100%	
	4.2.	Projekat sanacije klizišta „Tičići“	310	24.05.2010.	29.07.2011.	100%	
5.		MOSTOVI					
	5.1.	Izgradnja novog mosta	394	24.05.2010.	21.06.2011.	100%	
	5.2.	Rekonstrukcija postojećih mostova	245	14.06.2010.	20.05.2011.	100%	

6.		REGIONALNA CESTA R445					
	6.1.	Trasa	394	24.05.2010.	21.06.2011.	100%	
	6.2.	Inženjerske konstrukcije i objekti	105	02.09.2010.	26.01.2011.	100%	
	6.3.	Mostovi	105	11.06.2010.	04.11.2010.	100%	
	6.4.	Prolazi				100%	
7.		LOKALNE CESTE	100	27.05.2011.	13.10.2011.	100%	
8.		SAOBRAĆAJNO-TEHNIČKA OPREMA					
	8.1.	Saobraćajno-tehnička oprema autoceste				100%	
	8.2.	Saobraćajno-tehnička oprema regionalne ceste				100%	
	8.3.	Saobraćajno-tehnička oprema lokalne ceste				100%	
9.		SAOBRAĆAJ ZA VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA				100%	
10.		RADOVI NA INSTALACIJAMA	384	07.06.2010.	24.11.2011.		
	10.1.	Gasne instalacije				100%	
	10.2.	Elektro – distributivne linije				100%	
	10.3.	Napajanje električnom energijom				100%	
	10.4.	Optički kablovi i TK linije				100%	
	10.5.	Saobraćajni informativni sistem				100%	
	10.6.	Ostali radovi				100%	

Tabela 28. Dinamika radova Lot 1

13.2. Lot 2: Gorica - Bilješevo (tunel 1. mart – dužine 2.964 m)

13.2.1. Dinamika radova na projektu (Lot 2) na dan 31.03.2015. godine

Br.	ID	Opis poslova	Trajanje	Start	Rok	Završeno %	Vrsta radova u izgradnji
1.		ZEMljANI RADOVI NA PORTALIMA I ISKOPIMA		5.05.2011.	15.09.2011.	100%	Radovi su završeni a dionica je puštena u promet
2.		POSLOVI ZAŠTITE I OSIGURANJA NA PORTALIMA		5.05.2011.	25.09.2011.	100%	
3.		DRENAŽNI RADOVI NA PORTALIMA I ISKOPIMA		5.05.2011.	15.11.2012.		
4.		ISKOPI U TUNELIMA		25.08.2011.	31.03.2013.	100%	
5.		POSLOVI PODRŠKE U TUNELIMA		25.08.2011.	31.03.2013.	100%	
6.		POMOĆNI RADOVI NA POPREČNIM VEZAMA (NIŠA)		20.04.2012.	31.03.2013.	100%	
7.		HIDROIZOLACIJA I DRENAŽA TUNELA		10.06.2012.	20.10.2013.	100%	
8.		DRENAŽA TUNELA "VIJENAC"		10.06.2012.	20.10.2013.	100%	
9.		NADSTREŠNICE NA ULAZIMA		10.09.2012.	20.09.2013.	100%	
10.		BETONSKI RADOVI U TUNELIMA I POPREČNIM VEZAMA (NIŠAMA)		15.06.2012.	10.10.2013.	100%	
11.		OJAČANJA		15.06.2012.	10.10.2013.	100%	
12.		BETONSKA OJAČANJA KOLOVOZA		01.06.2013.	05.01.2014.	100%	
13.		GEOTEHNIČKI NADZOR		5.05.2011.	01.12.2014.	100%	
14.		UZEMljENJE		01.08.2013.	01.12.2013.	100%	
15.		HORTIKULTURA		01.10.2013.	01.02.2014.	100%	
16.		VENTILACIJA U TUNELIMA		01.10.2013.	01.02.2014.	100%	
	16.1.	ELEKTROMATERIJAL I ELEKTRO RADOVI ZA VENTILACIJU U TUNELU		01.10.2013.	01.02.2014.	100%	
17.		PRIVREMENE PRILAZNE CESTE		05.05.2011.	01.07.2011.	100%	U toku je rehabilitacija lokalnih saobraćajnica
18.		RADIO SISTEM TUNELA "VIJENAC"		01.09.2013.	01.02.2014.	100%	
19.		OZVUČENJE		01.09.2013.	01.02.2014.	100%	

20.		REKAPITULACIJA OPREME I MONTAŽA TV SISTEMA TUNELA "VIJENAC" (STAVKA 20.1+20.2)		01.09.2013.	01.02.2014.	100%	
21.		REKAPITULACIJA OPREME (STAVKA 21.1 TO 21.10) I MONTAŽNIH RADOVA (STAVKA 21.11.1 TO 21.11.2) DALJINSKOG UPRAVLJANJA I NADZORA TUNELA "VIJENAC"		01.09.2013.	01.02.2014.	100%	
22.		POTPORNI ZID Z3, IZMEĐU VIJADUKTA "GORICA" I TUNELA "VIJENAC"		01.05.2011.	01.12.2012.	100%	
23.		POTPORNI ZIDOVI Z1 I Z2, IZMEĐU VIJADUKTA "GORICA" I TUNELA "VIJENAC"		01.05.2011.	01.12.2012.	100%	
24.		IZLAZNA TRASA TUNELA "VIJENAC"		01.09.2013.	01.22.2014.	100%	
25.		KLIZIŠTE "GORICA" /DELUVIUM EROSION/		01.05.2011.	01.12.2011.	100%	
26.		VODOSNADBIJEVANJE TUNELA "VIJENAC"		01.03.2013.	01.12.2013.	100%	
27.		UKLANJANJE POSTOJEĆE SEOSKE CESTE		01.07.2013.	31.07.2013.	100%	
28.		VODOSNADBIJEVANJE TUNELA "VIJENAC"		01.03.2013.	01.12.2013.	100%	
29.		HIDRANTNA MREŽA U TUNELU "VIJENAC"		01.07.2013.	01.12.2013.	100%	
30.		UNUTRAŠNJA TUNELSKA DRENAŽA		20.06.2012.	20.09.2013.	100%	
31.		SNADBIJEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM TUNELA		01.05.2013.	01.07.2013.	100%	
32.		TRAFO-STANICE I UPS		01.05.2013.	01.07.2013.	100%	
33.		PROJEKAT RASVJETE I NISKONAPONSKE DISTRIBUTIVNE MREŽE SA RAZVODNIM ORMAROM		01.05.2013.	01.12.2013.	100%	
34.		POLAGANJE TK KABLOVA ISPRED TUNELA		01.05.2013.	01.12.2013.	100%	
35.		OPTIČKI TK KABLOVI		01.08.2013.	01.02.2014.	100%	
36.		TELEFONSKI SISTEMI TPS		01.08.2013.	01.02.2014.	100%	
37.		SISTEM PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE		01.08.2013.	01.02.2014.	100%	
38.		SAOBRAĆAJNO-TEHNIČKA OPREMA TUNELA "VIJENAC"		01.11.2013.	25.01.2014.	100%	

Tabela 29. Dinamika radova Lot 2

13.3. Lot 3: Drivuša - Gorica

13.3.1. Dinamika radova na projektu (Lot 3) na dan 31.03.2015. godine

Br.	ID	Opis Stavke	Trajanje	Početak	Završetak	% Izvršenja	Vrsta radova koja se trenutno izvodi
1.		TRASA:	622	22.11.2010.	20.10.2012.	100%	Radovi su završeni a dionica je puštena u promet
2.		NAPLATNE KUĆICE DRIVUSA TRASA:	583	22.11.2010.	01.10.2012.	100%	
	2.1.	NAPLATNE KUĆICE DRIVUSA OBJEKTI	450	01.07.2011	01.10.2012.	100%	
3.		CENTAR ZA ODRŽAVANJE I KONTROLU PROMETA DRIVUŠA:	532	07.03.2011.	27.10.2012.	100%	
	3.1.	COKP DRIVUŠA:objekti	425	15.08.2011	15.10.2012	100%	
4.		OSTALE SAOBRAĆAJNE POVRŠINE (Petlja Drivusa, potporni zidovi, raskrsnica Moscanica, vanjsko uređenje okoliša)	583	22.11.2010.	01.10.2012.	100%	U toku je rehabilitacija lokalnih saobraćajnica
5.		UNUTRAŠNJA ODVODNJA:	503	15.03.2011	20.10.2012	100%	
	5.1.	UNUTRAŠNJA ODVODNJA (propusti):	503	15.03.2011	20.10.2012	100%	
6.		INŽINJERSKE KONSTRUKCIJE:				100%	

	6.1.	UKUPNO MOST M -1	190 days	01.07.2011	10.01.2012	100%	
	6.2.	UKUPNO MOST M	425 days	01.08.2011	05.09.2012	100%	
	6.3.	UKUPNO MOST M -2	540 days	01.03.2011	01.09.2012	100%	
	6.4.	UKUPNO MOST M-3	697days	10.11.2010	27.10.2012	100%	
	6.5.	UKUPNO MOST POTPUTNJAK "DRIVUŠA"	150 days	01.06.2011	01.11.2011	100%	
	6.6.	UKUPNO PROPUST "DRIVUŠA"	120 days	15.04.2011	25.07.2011	100%	
7.		SAOBRAĆAJNA OPREMA I SIGNALIZACIJA				100%	Nije prikazano u dinamičkom planu Izvođača
8.		ZAŠTITA OD BUKE				100%	Nije prikazano u dinamičkom planu Izvođača
9.		INSTALACIJE	180 days	01.11.2011	01.05.2012	100%	

Tabela 30. Dinamika radova Lot3

13.4. Lot 7: Kravice – Bijača

13.4.1. Dinamika radova na projektu (Lot 7) na dan 31.03.2015. godine

Br.	ID	Opis poslova	Trajanje	Start	Rok	Završeno %	Vrsta radova u izgradnji
1.		TRASA AUTOCESTE					Projekat je završen i dobijena je upotrebna dozvola
	1.1.	Nova trasa	10	10.10.2011.	30.07.2012.	100%	
2.		PETLJA ZVIRIĆI				100%	
	2.1.	Izgradnja naplatnih kućica „Zvirići“	8	10.10.2011.	15.06.2012.	100%	
	2.2.	COKP ZVIRIĆI:objekti	9	10.10.2011.	15.07.2012.	100%	
3.		INŽINJERSKE KONSTRUKCIJE I OBJEKTI	10	10.10.2011.	30.07.2012.		
	3.1.	Prolazi	7	10.10.2011.	30.04.2012.	100%	
4.		MOSTOVI	10	10.10.2011.	30.07.2012.		
	4.1.	Izgradnja mostova	10	10.10.2011.	30.07.2012.	100%	
	4.2.	Izgradnja odmorišta Kravice	7	10.10.2011.	30.04.2012.	100%	

Tabela 31. Dinamika radova Lot7

13.5. Lot 6: Zvirovići – Kravice

13.5.1. Dinamika radova na projektu (Lot 7) na dan 31.03.2015. godine

Br.	ID	Opis poslova	Trajanje	Start	Rok	Završeno %	Vrsta radova u izgradnji
1.		TRASA AUTOCESTE					Radovi su završeni a dionica je puštena u promet
	1.1.	Nova trasa	20	07.06.2012.	07.02.2014.	100%	
2.		PETLJA ZVIRIĆI				100%	U toku je rehabilitacija lokalnih saobraćajnica
	2.1.	Izgradnja naplatnog mjesta „Zvirovići“	20	07.06.2012.	07.02.2014.	58%	Kompletiranje objekta izvršice se po izgradnji dionice Početelj - Zvirovići
3.		INŽINJERSKE KONSTRUKCIJE I OBJEKTI	20	07.06.2012.	07.02.2014.	100%	
	3.1.	Prolazi	20	07.06.2012.	07.02.2014.	100%	
4.		MOSTOVI	20	07.06.2012.	07.02.2014.		
	4.1.	Vijadukt Pavlovića	20	07.06.2012.	07.02.2014.	100%	
	4.2.	Most Trebižat	20	07.06.2012.	07.02.2014.	100%	
	4.3.	Most Studenčica	20	07.06.2012.	07.02.2014.	100%	
5.		TUNEL Bijela Vlaka	20	07.06.2012.	07.02.2014.	100%	Sekundarna obloga i odvodnja

Tabela 32. Dinamika radova Lot6

13.6. Lot 2: Poddionica Lepenica – Suhodol

13.6.1. Dinamika radova na projektu na dan 31.03.2015. godine

Br.	ID	Opis poslova	Trajanje	Start	Rok	Završeno %	Vrsta radova u izgradnji
1.		TRASA AUTOCESTE					Projekat je završen i dobijena je upotrebna dozvola
	1.1.	Nova trasa	20	17.09.2012.	17.05.2014.	100%	U toku je rehabilitacija lokalnih saobraćajnica i uređenje deponija
2.		INŽINJERSKE KONSTRUKCIJE I OBJEKTI				100%	
	2.1.	Potputnjaci	20	17.09.2012.	17.05.2014.	100%	
	2.2.	Natputnjak N1	20	17.09.2012.	17.05.2014.	100%	
3.		MOSTOVI					
	3.1.	Most 1	20	17.09.2012.	17.05.2014.	100%	
	3.2.	Most 2	20	17.09.2012.	17.05.2014.	100%	
4.		TUNELI	20	17.09.2012.	17.05.2014.		
	4.1.	TUNEL Zakunjača	20	17.09.2012.	17.05.2014.	100%	Izveden usjek umjesto tunela
	4.2.	TUNEL Grabosiječ	20	17.09.2012.	17.05.2014.	100%	

Tabela 33. Dinamika radova Lot2

13.7. Lot 2: Poddionica Vlakovo – Lepenica

13.7.1. Dinamika radova na projektu na dan 31.03.2015. godine

Br.	ID	Opis poslova	Trajanje	Start	Rok	Završeno %	Vrsta radova u izgradnji
1.		TRASA AUTOCESTE					Projekat je završen i dobijena je upotrebna dozvola
	1.1.	Nova trasa	20	17.01.2013.	17.11.2014.	100%	U toku je rehabilitacija lokalnih saobraćajnica i uređenje deponija
	1.2.	Petlja Vlakovo	20	17.01.2013.	17.11.2014.	100%	
	1.3.	Petlja Lepenica	20	17.01.2013.	17.11.2014.	100%	
2.		Objekti		17.01.2013.	17.11.2014.		
	2.1.	Potputnjaci	20	17.01.2013.	17.11.2014.	100%	
	2.2.	Potporni zidovi i zaštita kosina	20	17.01.2013.	17.11.2014.	100%	
3.		Vijadukti i tuneli					
	3.1.	Vijadukt Vlakovo	20	17.01.2013.	17.11.2014.	100%	
	3.2.	Vijadukt Gladno polje	20	17.01.2013.	17.11.2014.	100%	
	3.3.	Vijadukt Šamin Gaj	20	17.01.2013.	17.11.2014.	100%	
4.		TUNELI	20	17.01.2013.	17.11.2014.		
	4.1.	TUNEL Gaj	20	17.01.2013.	17.11.2014.	100%	
	4.2.	TUNEL Tulica	20	17.09.2012.	17.05.2014.	100%	
	4.3.	TUNEL Ban Brdo	20	17.09.2012.	17.05.2014.	100%	Izveden usjek umjesto tunela

Tabela 34. Dinamika radova Lot2

13.8. Lot 2: Poddionica Suhodol – Tarčin

13.8.1. Dinamika radova na projektu na dan 31.03.2015. godine

Br.	ID	Opis poslova	Trajanje	Start	Rok	Završeno %	Vrsta radova u izgradnji
1.		TRASA AUTOCESTE					Projekat je završen i dobijena je upotrebna dozvola
	1.1.	Nova trasa	28	08.06.2012.	08.10.2014	100%	U toku je rehabilitacija lokalnih saobraćajnica i uređenje deponija
2.		PETLJA TARČIN	28	08.06.2012.	08.10.2014	100%	
	2.1.	Izgradnja naplatnog mjesta „Tarčin“	28	08.06.2012.	08.10.2014	95%	
3.		INŽINJERSKE KONSTRUKCIJE I OBJEKTI	28	08.06.2012.	08.10.2014		
	3.1.	Regulacije vodotoka	28	08.06.2012.	08.10.2014	100%	
	3.2.	Prolazi	28	08.06.2012.	08.10.2014	100%	
4.		MOSTOVI	28	08.06.2012.	08.10.2014		
	4.1.	Most 3	28	08.06.2012.	08.10.2014	100%	
5.		TUNELI	28	08.06.2012.	08.10.2014		
	5.1.	TUNEL T3	28	08.06.2012.	08.10.2014	100%	
	5.2.	TUNEL T4	28	08.06.2012.	08.10.2014	100%	

Tabela 35. Dinamika radova Lot2

13.9. Lot 1: Poddionica Svilaj – Odžak

13.9.1. Dinamika radova na projektu na dan 31.03.2015. godine

Br.	ID	Opis poslova	Trajanje	Start	Rok	Završeno %	Vrsta radova u izgradnji
1.		TRASA					Uređenje pozajmišta
	1.1.	Trasa autoceste	14	17.09.2013.	16.11.2014	35,81%	Zemljani radovi i nasip
	1.2.	Trasa lokalne ceste	14	17.09.2013.	16.11.2014	34,79%	Zemljani radovi i nasip
2.	2.1.	PETLJA Svilaj	14	17.09.2013.	16.11.2014	22,58%	Zemljani radovi i nasip
	2.2.	Izgradnja naplatnog mjesta „Svilaj“	14	17.09.2013.	16.11.2014	92,80%	Zemljani radovi i nasip
3.	3.1.	PETLJA Odžak	14	17.09.2013.	16.11.2014	0%	
	3.2.	Izgradnja naplatnog mjesta „Odžak“	14	17.09.2013.	16.11.2014	45,50%	Zemljani radovi i nasip
4.	4.1	Granični prijelaz Svilaj	14	17.09.2013.	16.11.2014	1,80%	Izrada detaljnog projekta
5.	5.1.	PUO Vrbovački Lipik	14	17.09.2013.	16.11.2014	18,80%	
6.		INŽINJERSKE KONSTRUKCIJE I OBJEKTI	14	17.09.2013.	16.11.2014	49,00%	Zemljani radovi, temeljne konstrukcije i šipovi
	6.1.	Most Potočani	14	17.09.2013.	16.11.2014	48,88%	
	6.2.	Natputnjaci	14	17.09.2013.	16.11.2014	59,25%	
	6.3.	Potputnjaci	14	17.09.2013.	16.11.2014	62,91%	
	6.4.	Regulacije vodotoka	14	17.09.2013.	16.11.2014	88,10%	Betonski radovi pri završetku
7.		ODVODNJA	14	17.09.2013.	16.11.2014	21,90%	
	7.1.	Unutrašnja odvodnja	14	17.09.2013.	16.11.2014	0%	Nije započeto
	7.2.	Vanjska odvodnja	14	17.09.2013.	16.11.2014	65,60%	Izrada tipskih propusta ispod trupa saobraćajnice

Tabela 36. Dinamika radova Lot1

13.10. Lot 2 : Poddionica Klopče - Drivuša
13.10.1. Dinamika radova na projektu na dan 31.03.2015. godine

Br.	ID	Opis poslova	Trajanje [mjesec]	Start	Rok	Završeno %	Vrsta radova u izgradnji
1.		TRASA AUTOCESTE					
	1.1.	Nova trasa	30	10.10.2014	20.03.2017.	5 %	U izgradnji
2.		LOKALNE CESTE	24	29.03.2015.	23.03.2017.	2 %	Nije započeto
3.		INŽENJERSKE KONSTRUKCIJE I OBJEKTI					
	3.1.	Potputnjak	24	04.04.2015.	24.03.2017.	10 %	Nije započeto
	3.2.	Osiguranje kosina	21	25.06.2015.	27.03.2017.	0 %	Nije započeto
4.		MOSTOVI					
	4.1.	Most Drivuša	24	20.10.2014.	12.10.2016.	3 %	U izgradnji
	4.2.	Vijadukt Perin Han	28	05.12.2014.	27.03.2017.	5 %	U izgradnji
5.		IZMJESTANJE INSTALACIJA	10	10.10.2014.	10.08.2015.	15 %	U izgradnji

Tabela 37. Dinamika radova Lot2